الجمهورية التونسية
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
مكتب الدراسات والبرمجة والتخطيط

ص-2026-24-0202-0000193

09 جانفي 2026

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
15 جانفي 2026
الهيئة العليا للطلب العمومي
الوارد:

## من وزير التجارة وتنمية الصادرات
## إلى
## عناية السيدة رئيسة الحكومة
## (الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى)

**الموضوع:** حول متابعة انجاز المشاريع التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

**المراجـــع:** مكتوبكم عدد 3737-110-01-2025 بتاريخ 29 أكتوبر 2025،

- جلسة لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 جانفي 2025.

**المصاحيب:** جدول مصاحب.

وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه، اتشرف بموافاتكم بجدول متابعة للمشاريع التي تم عرضها على انظار لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 جانفي 2025 والراجعة لكل من شركة اللحوم وشركة أسواق الإنتاج بالوسط ومشروع انجاز المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان.

**والســـلام**

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
في 13 جانفي 2026
مكتب الضبط المركزي
وارد: 0000304-01-9026

عن وزير التجارة وتنمية الصادرات
وبتفويض منه
رئيسة الديوان
الإمضاء : لمياء عبروق شرفادي

الجمهورية التونسية
وزارة التجارة وتنمية الصادرات

# جدول حول تنفيذ قرارات لجنة المشاريع الكبرى المنعقدة بتاريخ 15 جانفي 2025

## المشاريع الراجعة لشركة اللحوم

| المشروع | قرار لجنة المشاريع الكبرى | ما تم انجازه |
|---|---|---|
| **استغلال مركب اللحوم الحمراء ببن قردان** | "الاذن بإحالة استغلال مركب اللحوم الحمراء ببن قردان الى شركة اللحوم مع الدعوة الى إمضاء اتفاقية تعاون مع بلدية المكان". | - **تمّ** إبرام اتفاقية إحالة إستغلال بين شركة اللّحوم وبلديّة بن قردان بتاريخ 21 جويلية 2025.<br>- تمّ الشروع في انجاز التجارب الأوّلية على المعدّات بحضور المقاول لم تكن إيجابية.<br>- تلقّت شركة اللّحوم عرضا من شركة برازيليّة مختصة في ميدان اللّحوم تطلب بمقتضاه المشاركة في إستغلال المركّب عبر توريد القطيع وذبحه بالمركّب وإعادة تصديره لدول الجوار وأوروبا، وقد تمّت إحالة مذكّرة في الغرض لرئاسة الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2025.<br>- تمّت برمجة تجارب أخرى بتاريخ 29 ديسمبر 2025 بالمسلخ.<br>- يتم العمل بخصوص اجراءات تكوين شركة تصرّف. |
| **تأهيل وصيانة مسالخ شركة اللحومِ بالوردية** | "ترسيم الاعتمادات المبرمجة لتأهيل وصيانة مسالخ شركة اللحوم ضمن الخطة الوطنية لتأهيل | تم خلال سنة 2025 الإعلان عن طلبات العروض الاتي ذكرها:<br>• **طلب العروض عدد 2025/01** المتعلق بملف ترشحات لاختيار مكتب دراسات متعدد الاختصاصات لإنجاز الدراسات المتعلّقة بمشروع تهذيب وتأهيل مسالخ شركة اللحوم **غير مثمر**. |

| المشروع | قرار لجنة المشاريع الكبرى | ما تم انجازه |
| --- | --- | --- |
| | وصيانة المسالخ ضمن ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات والاذن بالانطلاق الفوري في انجاز الدراسات اللازمة بما يمكن المشروع من تدعيم نوعية البنية التحتية لشركة اللحوم ومزيد احترام شروط الصحة والسلامة وتحسين جودة المنتوج" | تمت إحالة الملف إلى اللجنة الفنيّة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلقة بالمشاريع الكبرى.<br>تمّ إدراج العنصر المتعلّق بتأهيل غرف التبريد في إطار التعاون التونسي الصيني، وقد حلّ فريق فنّي صيني خلال شهر ديسمبر 2025 للقيام بالتشخيص الفنّي<br>• **طلب العروض عدد 2025/02** المتعلق باختيار مكتب دراسات لإنجاز الدراسات المتعلّقة بمشروع تهذيب وتأهيل محطّة معالجة المياه المستعملة بشركة اللّحوم: **غير مثمر**.<br>• **طلب عروض عدد 2025/03** المتعلق باقتناء شاحنات مبرّدة: تم إعلانه غير مثمر لعدم تلقي عروض. وقد تمّ ادراج هذا المشروع في إطار التعاون التونسي الصيني. |

**مشروع انجاز المنطقة الحرة للانشطة التجارية واللوجستية ببن قردان:**

| قرار لجنة المشاريع الكبرى | ما تم انجازه |
|---|---|
| "دعوة الدّيوان الوطني للتطهير للانطلاق في ربط المنطقة الحرّة ببن قردان بمحطة التطهير المنجزة حديثا ببن قردان في أفضل الآجال واستكمال الإجراءات الترتيبيّة اللاّزمة لتمتيع هذا المشروع بمنحة الاستثمار". | - تمت مراسلة وزارة المالية لرصد اعتمادات في حدود 13 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات وتلقت الوزارة الموافقة المبدئية في الغرض،<br>- تم إعداد مشروع تنقيح للأمر الحكومي عدد 346 لسنة 2017 المتعلق بإسناد الديوان التونسي للتجارة الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات وخاصة الفصول 1 و5 ومذكرة شرح الأسباب ثمّ تمت إحالة الملف إلى الهيئة التونسية للاستثمار (مراسلتين بتاريخ 04 فيفري و02 أفريل 2025 ) لعرضه على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار لتمتيع الديوان التونسي للتجارة بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.<br>- تمت مراسلة وزارة التنمية والتخطيط بتاريخ 01 جويلية و 31 أكتوبر 2025 لإستحثاث عرض الملف على أنظار المجلس الأعلى للإستثمار.<br>- تولى الديوان الوطني للتطهير نشر طلب عروض لإنجاز عملية الربط بشبكة التطهير إلا أنه لم يتسنى الشروع في الإنجاز لعدم توفر الإعتمادات الذي يتطلب إصدار الامر المنقح للأمر الحكومي عدد 346 لسنة 2017 بعد عرضه على أنظار المجلس الأعلى للإستثمار.<br><br>ويقترح في هذا الإطار دعوة الهيئة العليا للإستثمار للتسريع بعرض الملف على أنظار المجلس الأعلى للإستثمار في أقرب الآجال ونشر النص الترتيبي المتعلق بإسناد الديوان التونسي للتجارة للإمتيازات المذكورة.<br><br>هذا ويجدر التذكير إلى أن الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ينص في فقرته الأخيرة على أنه "وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس". |

## مشروع منصة أسواق الانتاج بالوسط (لشركة أسواق الإنتاج بالوسط)

| قرار لجنة المشاريع الكبرى | ما تم انجازه |
|---|---|
| "الاذن بالانطلاق الفوري في انجاز مشروع منصة أسواق الانتاج بالوسط واعتماد خيار الانجاز على اجزاء وظيفية" | • خلال سنة 2025 تم تحويل مبلغ 6.4م . د تعهدا لربط المشروع بمختلف الشبكات الخارجية لفائدة المجلس الجهوي وامضاء اتفاقيات الربط بالشبكات الخارجية خاصة الكهرباء والماء الصالح للشرب وشبكة الاتصالات (الألياف البصرية ) مع مختلف المستلزمين العموميين.<br>• ربط المشروع بوصلة طريق بطول 02 كلم : بكلفة حوالي 14 م.د في إطار مضاعفة الط. و.13 (برنامج الاروقة الاقتصادية) وذلك تحت الاشراف المباشر لوزارة التجهيز والإسكان (تكلفته لا تدخل ضمن كلفة استثمار المشروع).<br>• أشغال التهيئة الداخلية : تتمثل في تهيئة منطقة المشروع على مساحة 25 هكتار (طرقات وشبكات مختلفة وبكلفة أولية تقدر بحـــوالي 13 مليون دينار) سيتم توفيرها من خلال عملية الترفيع في رأس مال الشركة.<br>ولتنفيذ اشغال التهيئة الداخلية يتم العمل حاليا على تعيين مكتب المتابعة الفنية وقيادة المشروع ليتولى تحيين البرنامج الوظيفي والفني للمشروع حيث تم اعداد ملف طلب العروض (بصيغة مفتاح في اليد ) ليتسنى تعيين المقاولة المكلفة بالإنجاز ثم متابعة انجاز أشغال التهيئة<br>• إعلانات طلبات العروض:<br>تولت الشركة خلال سنة 2025 الإعلان عن طلبات العروض الاتي ذكرها:<br>- طلب عروض- الرغبة في المشاركة ( (AMI 1/2025بتاريخ 08 اوت 2025 غير أنه لم يكن مثمرا ويتم حاليا التحضير لإعادة الاعلان للمرة الثانية في انتظار التوصل براي الجهة المانحة بعد ادخال بعض التغييرات على مضمون كراس الشروط نحو الحصول على عروض مثمرة.<br>- طلب عروض – (ابداء الرغبة في المشاركة) AMI 2/2025 لتقديم الإحاطة الفنية للشركة في العديد من المسائل |

| قرار لجنة المشاريع الكبرى | ما تم انجازه |
|---|---|

المالية والجبائية والقانونية وحاليا بصدد انهاء التقرير الخاص بالتفاوض المباشر مع صاحب العرض وفي انتظار التوصل برأي الجهة المانحة بخصوص تقرير التقييم والنتائج المتوصل اليها.

- تعيين أصاحب الخدمات: وهي المقاولة المكلفة بإنجاز أشغال تهيئة منطقة المشروع ويكون ذلك بعد تولي مكتب المتابعة الفنية وقيادة المشروع اعداد ملف طلب العروض المستوجب.
- تعيين مكتب المراقبة الفنية: سيتم الاعلان عن ذلك بالتوازي مع تعيين المقاولة المكلفة بالأشغال باعتباره أن مهمته تتمثل في المصادقة على الأمثلة الهندسية ومدى مطابقة الأشغال للخصائص الفنية المطلوبة.

بالنسبة للبرنامج المرحلي لتركيز مكونات المشروع:

| المكون | آجال الانطلاق | الكلفة |
|---|---|---|
| ▪ سوق المنتوجات الفلاحية : سوق العرض والطلب | يتم ضبطها حسب توفر التمويل | ▪ 51 م.د |
| ▪ منصة لوجستية | | ▪ 16.9 م.د |
| ▪ سوق الماشية | | ▪ 3 م.د |
| ▪ مركب اللحوم الحمراء | | ▪ 11 م.د |
| ▪ إدارة ومرافق حياتية | | ▪ 4.9 م.د |

| قرار لجنة المشاريع الكبرى | ما تم انجازه |
| --- | --- |
| | ▪ مقترح الشركة بخصوص بقية التمويل:<br>بالنظر للطابع التنموي للمشروع ودوره في خلق نقلة نوعية بالجهة وبكل الولايات المجاورة تقترح الشركة دعمه بهبات لتحسين مؤشراته المالية مع التركيز على الجهات المانحة التي تهتم أكثر بالجوانب التنموية للمشاريع لا الربحية فقط كما تقترح أن يتم توفير بقية التمويل في آجال لا تتجاوز السنة المقبلة 2026 للشروع في انجاز كل مكوناته تفاديا لمزيد التأخير وما قد ينجر عنه من ارتفاع تكلفة الاستثمار بما من شأنه أن يؤثر سلبا على المؤشرات المالية للمشروع . |
| الاذن لوزارة المالية برصد وتحويل مبلغ 6 م.د بعنوان الترفيع في مساهمة المجلس الجهوي بسيدي بوزيد في راس مال المشروع تخصص لاقتناء 50 هك توضع على ذمة المشروع ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان. | - سيتم صرف المبلغ لفائدة المجلس الجهوي بعد عرض الملف على لجنة التطهير والترخيص للمجلس الجهوي في مواكبة عملية الترفيع وعقد جلسة عامة خارقة للعادة للشركة لإقرار عملية الترفيع نقدا في رأس المال.<br>(اجتماع اللجنة الفنية للتخصيص مبرمجة بتاريخ 13 جانفي 2026). |