الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
الديوان
خليّة برمجة ومتابعة العمل الحكومي

محضر
الاجتماع السابع للجنة المشاريع الكبرى
بتاريخ 28 جانفي 2026

الموضوع: استكمال أشغال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر.

أشرفت **رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري**، يوم الأربعاء 28 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع السابع للجنة المشاريع الكبرى، خُصص للنظر في استكمال أشغال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، وذلك بحضور السيدات والسّادة:

- مصطفى الفرجاني — وزير الصحة
- مشكاة سلامة الخالدي — وزيرة المالية
- صلاح الزواري — وزير التجهيز والإسكان
- سمير عبد الحفيظ — وزير الاقتصاد والتخطيط
- سفيان الهميسي — وزير تكنولوجيات الاتصال
- وجدي الهذيلي — وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
- حبيب عبيد — وزير البيئة
- منصف حمدي — مدير ديوان رئيسة الحكومة
- الحبيب الدريدي — مكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي ورئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى
- إدريس منجة — مدير عام بديوان رئيسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية
- محمد العربي بن حمودة — رئيس خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي
- نزار القلي — مدير بخلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي
- مهدي البوكاري — مدير عام مساعد بالبنك المركزي التونسي

وافتتحت **السيدة رئيسة الحكومة** أعمال اللجنة ، مؤكّدة على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكلّ مكوّناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشعب التونسي، والتكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات، مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعدّدة الاختصاصات، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، مذكّرة بأنّ الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أنّ تتوفر لكل المواطنين وفي كلّ أنحاء البلاد تجسيما لمبدإ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية استجابة لحاجيات التونسيين والتونسيات في مجال الوقاية والعلاج على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أنّ مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة، يتنّزل في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتقليص التفاوت الجهوي وتطوير الخدمات الصحية.

وأكّدت على ضرورة الانطلاق فورا في تنفيذ الأشغال ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية اليومية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية، مضيفة أنه يجري العمل على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصّصة بكافة مستشفيات البلاد لتمكين كلّ المواطنين من النفاذ إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي وسعيها لتكريس الحق في الصحة للجميع.

ثمّ أحالت الكلمة إلى وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني، الذي تولّى تقديم عرض حول استكمال أشغال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر (العرض بالملحق).

وإثر ذلك، افتتحت السيدة رئيسة الحكومة باب النقاش، فكانت أبرز التدخلات كما يلي:

- **وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي:**

- لم يتضمن العرض المرئي المعروض على اللجنة ما يفيد بتكفل وزارة التجهيز والإسكان بإنجاز مشروع استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر باعتبارها صاحبة المنشإ المفوّض حسب صريح الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، وخاصة الفصل 3 منه، حيث تكلف

خاصة بدراسة المشروع وتنفيذه وتبرم على هذا الأساس عقود الدراسات والصفقات ذات الصلة به وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما تقوم بالإجراءات اللازمة لضمان المتابعة والمراقبة والتصرف في كل العمليات المتعلّقة بالمشروع.

- يُقترح الموافقة على مقترح وزارة الصحة المتمثل في إسناد صفقة استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب SOTRABA SUD، وذلك في حدود المبلغ المقترح من قبل وزارة الصحة، والمقدّر بـ 16.262 م.د.

- يُقترح توفير اعتمادات التعهد التكميلية الضرورية لإنجاز المشروع بعد موافاة وزارة المالية من قبل وزارة الصحة بكشف في الاعتمادات المتبقية (غير المصروفة)، وذلك بعد فسخ الصفقة مع المقاولة المكلّفة سابقا بإنجاز أشغال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر وحال مصادقة اللجنة العليا على النتائج النهائية لتقرير تقييم العروض.

- **وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ:**

- أكّد على موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط على مقترح وزارة الصحة في الصيغة الواردة بالعرض المرئي المعروض على اللجنة، مع دعوة وزارة الصحة ووزارة التجهيز والإسكان إلى إحكام التنسيق بخصوص الأقساط التي سُجّلت في شأنها فوارق مرتفعة بخصوص بعض الأسعار الفرديّة مقارنة بتقديرات الإدارة، لما لذلك من تأثير مباشر على الكلفة الجمليّة والاعتمادات المرصودة.

- **وزير التجهيز والإسكان، السيد صلاح الزواري:**

- ذكّر بأن مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر لم تتعهد به وزارة التجهيز والإسكان كصاحب منشإ مفوّض، بل تمت متابعته على مستوى ولاية توزر كمشروع جهوي في إطار الاعتمادات المحالة من وزارة الصحة إلى الولاية ودور الإدارة الجهوية للتجهيز يتمثل في المساندة الفنية للولاية في تنفيذ المشروع.

- أشار إلى أنّ المستشفى عند تصنيفه صنف "ب"، لم يتم طلب التعهّد به كمشروع "أ1" على معنى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية لإنجازه على المستوى المركزي بتعهّد وزارة التجهيز والإسكان به كصاحب منشإ مفوّض، نظرا لأنّه تمّ التوجه في تنفيذه على أقساط (برنامج جزئي).

- أكّد على أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 65 %، وقد تم تعيين فريق المصممين على مستوى الولاية، وهي مطالبة باستكمال تنفيذه .

- أكّد على أنه سيتمّ اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بخصوص التنسيق والمتابعة مع وزارة الصحة لضمان استكمال مشروع بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة وفقا للمعايير المعمول بها.

- أوضح أن مقاولة SOTRABAT SUD مؤهّلة في الصنف 4 وأنجزت مشاريع مماثلة ولها مراجع ولم تسجل بشأنها تحفظات بخصوص مدى إيفائها بالتزاماتها.

- **وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيد وجدي الهذيلي:**

- أكّد على أهمية القدرة الفنية والمالية للمقاولة (خاصة عدم وجود ديون) التي يقترح إسنادها صفقة استكمال مشروع بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة، وبالتالي، فإنه في صورة سلامة وضعية المقاولة، لا ترى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مانعا في الموافقة على مقترح وزارة الصحة طبقا للصيغة الواردة بالعرض المرئي المعروض على اللجنة.

- **المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي ورئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى، السيد الحبيب الدريدي:**

- أكّد على أنه طبقا للأمر عدد 1711 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط نوعية نفقات التصرّف والتجهيز ذات الصبغة الجهوية، فإنه لا يتمّ إحالة الاعتمادات المتعلقة بمشاريع المستشفيات، إلاّ أنّ ذلك تمّ عند إقرار المشروع في سنة 2014.

- بيّن أنه يمكن طبقا لأحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، توفير المساعدة الفنية من خلال إبرام عقد مساعدة بين وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الجهوي بتوزر.

- **المدير العام بديوان رئيسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية، السيد إدريس منجّة:**

- بيّن أنّ صعوبة الموقع الجغرافي للأشغال والتعقيدات اللوجستيّة في تموين الحضيرة وندرة اليد العاملة المتخصصة في المنطقة، طبقا لما تقدمت به وزارة الصحة، يمكن أن تبرّر الأسعار المقترحة من قبل المقاولة المقترح إسنادها صفقة مشروع استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر.

- دعا إلى التثبت من مدى توفر عقد الضمان العشري بالنسبة لمشروع استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر.

- **المدير العام المساعد بالبنك المركزي التونسي، السيد مهدي البوكاري:**

- أشار، بخصوص الوضعية المالية لشركة الأشغال العامة والبناء بالجنوب SOTRABASUD، المقترح إسنادها صفقة مشروع استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، إلى عدم تسجيلها لمتخلّدات بنكية إلى حدّ هذا التاريخ.

وفي إطار تفاعله مع التدخلات المقدمة خلال الجلسة، قدّم وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني، أهمّ الردود والتوضيحات التالية:

- أكّد على أهمية المرور إلى السرعة القصوى في استكمال أشغال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر استجابة إلى تطلّعات مواطني الجهة.

- أوضح أن الاعتمادات المرصودة للمشروع، كما تمّ ترسيمها والمستخرجة من منظومة "أدب" (ملحق عدد 02)، في حدود 15 مليون دينار، وأنّ وزارة الصحة تقترح إسناد الصفقة إلى شركة الأشغال العامة والبناء بالجنوب "SOTRABA SUD"، بمبلغ جملي قدره 16.262.328,192

دينار، باعتبار جميع الأداءات بعد أن تمّت مناقشة الأثمان، وبالتالي فإن قيمة الاعتمادات التكميلية المطلوبة تعتبر مقبولة مقارنة بالكلفة الجملية للمشروع (57 مليون دينار)، مع الإشارة إلى أنه لن يتمّ الزيادة في كمّيات الأشغال التعاقدية.

وبعد مزيد التداول والنقاش، قرّرت لجنة المشاريع الكبرى ما يلي:

1. **الموافقة على مقترح وزارة الصحة** المتمثّل في إسناد صفقة استكمال أشغال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر إلى شركة الأشغال العامة والبناء بالجنوب "SOTRABA SUD"، بمبلغ جملي قدره 16.262.328,192 دينار، باعتبار جميع الأداءات.

2. **دعوة وزارة الصحة** إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانطلاق فورا في استكمال أشغال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، طبقا للبنود التعاقدية ووفقا للمعايير والمواصفات الفنية المعمول بها.

وبذلك أنهت اللجنة أعمالها ورفعت الجلسة

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

خلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي

مُلحق

الوثائق المعروضة

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

الاجتماع السابع للجنة المشاريع الكبرى

مشروع استكمال بناء الجزء الأوّل
من المستشفى الجهوي صنف "ب"
بنفطة من ولاية توزر

قصر الحكومة بالقصبة

الأربعاء 28 جانفي 2026

الاجتماع السّابع للجنة المشاريع الكبرى

طلب وزارة الصّحّة المصادقة على مقترح إسناد الصفقة المتعلّقة بمشروع استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ و الإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع الكبرى

28 جانفي 2026

معطيات عامّة حول المشروع

I. معطيات عامّة حول مسار تقدّم إنجاز المشروع

- الموافقة من قبل لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 أفريل 2025 على إدراج مشروع استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر ضمن قائمة المشاريع العموميّة الكبرى مع اعتماد صيغة الاستشارة لإبرام صفقة بقسط وحيد لاستكمال إنجازه،

- دعوة وزارة الصحّة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد:

- حصر جميع الإخلالات والتحفظات المتعلّقة بعمليّة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع من قبل المقاولة المكلّفة سابقا بإنجاز أشغاله،

- ضبط و تدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة وإعداد كشف حساب في الغرض،

- تحيين الكلفة التقديريّة لمواصلة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع واتخاذ الإجراءات اللّازمة من قبل وزارة الصّحة لضمان توفير الاعتمادات قبل الشروع في إجراءات الاستشارة،

- إقرار إعادة تقييم كلفة المشروع في حدود 15 مليون دينار ضمن ميزانيّة الدولة لسنة 2026،

▪ تمّت مباشرة الإجراءات من قبل ولاية توزر من خلال:

- إعادة تقييم كلفة المشروع في حدود 15 م.د بعد تحديد كمّيّات الأشغال المتبقّية وتحيين كلفتها الماليّة وإعداد وثائق الإستشارة المتعلّقة بها.

- مناقشة الأثمان مع مقاولة الشّركة الكبرى لأشغال الطّرقات، تبعا لعدم تسجيل مشاركة عند إجراء الاستشارة الثانية وبآعتبار أنّ الشركة المذكورة هي الوحيدة التي قدّمت عرضا ماليّا (يقدّر بـ 16.281.493,130 د.ت) في الإستشارة الأولى، تمّ آعتباره مشطّا مقارنة بتقديرات الإدارة (مبلغ 11.846.457,790 د.ت).

- إعلان الإستشارة غير مثمرة بسبب عدم التّقيّد بالإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وقرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاصّ بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وطرق إنجازها.

- تعهّدت اللّجنة الفنيّة بوزارة الصّحّة بالملف من خلال تنظيم استشارة لاختيار مقاولة لاستكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 المتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى وطرق إنجازها،

- **إجراءات ونتائج الاستشارة المذكورة أعلاه:**

- تمّ الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 08 أكتوبر 2025،

- تمّ تحديد آخر أجل لقبول العروض ليوم 29 أكتوبر 2025 وقد تمّ التمديد فيه إلى تاريخ 10 نوفمبر 2025 على الساعة 11:00،

- سجّلت اللّجنة الفنيّة ورود عرضين،

- مبالغ العروض:

✓ شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب (SOTRABA SUD): 16.979.525,200 دينار،

✓ الشركة الكبرى لأشغال الطرقات (G.T.R): 18.746.798,549 دينار،

- قامت اللّجنة الفنيّة بوزارة الصّحّة بالتثبّت من العروض الماليّة للمشاركين في المشروع وتوصّلت إلى النتائج التالية:

المشارك	المجموع العام قبل التصحيح باعتبار أ.ق.م	المجموع العام بعد التصحيح باعتبار أ.ق.م
شركة "SOTRABA SUD""	16.979.525,200 د	16.939.925,200 د
شركة "G.T.R."	18.746.798,549 د	18.873.265,804 د

- تمّت دراسة العروض من قبل اللّجنة الفنيّة التي انتهت إلى:
  - ✓ أنّ عرض شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب مطابق،
  - ✓ أنّ المبلغ المقترح من قبل شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب مقبول،
  - ✓ اقتراح إسناد صفقة إنجاز أشغال استكمال بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب،

مقترح وزارة الصّحّة

- إسناد الصفقة إلى **شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب SOTRABA SUD** بمبلغ جملي قدره **16.262.328,192 دينار تونسي** باعتبار جميع الأداءات بعد مناقشة الأثمان نظرا لمقبوليّة عرضها من الناحيتين الفنيّة والماليّة،

القسط	المبلغ د ت
الهندسة المدنيّة	4.379.568,960
الطرقات والشبكات المختلفة	832.132,032
الكهرباء والحماية من الحرائق	6.869.858,880
السوائل	4.180.768,320
المجموع العام باعتبار أ.ق.م	**16.262.328,192**
أ.ق.م (19%)	2.596.506,182
المجموع العام دون أ.ق.م	13.665.822,010

ملاحظات الكتابة القارة
للجنة المشاريع الكبرى

- تمّ خلال جلسة المشاريع الكبرى بتاريخ 15 أفريل 2025 "دعوة وزارة الصحّة إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان قصد إجراء ما يلي:

- حصر جميع الإخلالات والتحفظات المتعلّقة بعمليّة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع من قبل المقاولة المكلّفة سابقا بإنجاز أشغاله،

- ضبط و تدقيق الأشغال المتبقية التي ستكون موضوع إبرام صفقة جديدة وإعداد كشف حساب في الغرض،

- تحيين الكلفة التقديريّة لمواصلة تنفيذ القسط الأوّل من المشروع واتخاذ الإجراءات اللّازمة من قبل وزارة الصّحة لضمان توفير الاعتمادات قبل الشروع في إجراءات الاستشارة"،

- الملف المُحال من قبل وزارة الصحّة لا يتضمّن ما يفيد أنّه تمّ التنسيق وفقا للتوصيات المذكورة بين وزارة الصحّة ووزارة التجهيز والإسكان، سيّما بخصوص ضبط جميع عناصر تنفيذ الصفقة المبرمة مع مقاولة البحروني إلى حدود تاريخ الفسخ وتحديد الأشغال المتبقّية وتحيين كلفتها الماليّة وإعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل مصمّمي المشروع.

- الاعتمادات المرصودة للمشروع، كما تمّ ترسيمها والمستخرجة من منظومة «أدب» (ملحق عدد 02)، في حدود 15 مليون دينار، في حين أنّ وزارة الصحّة تقترح إسناد الصفقة، بعد مناقشة الأثمان، بمبلغ جمليّ قدره 16.262.328,192 دينار تونسي، بما يمثّل تجاوزا للاعتمادات المرصودة، (نسبة تجاوز الاعتمادات المرصودة : في حدود 8,4 %)،

- وزارة الصّحّة اعتبرت أنّ الأثمان مقبولة إجمالا بعد المناقشة (فارق بالزيادة بـ 16.67% مقارنة بالتقديرات) وقد تمّ تبرير ذلك بـ "صعوبة الموقع الجغرافي للأشغال والتعقيدات اللوجستيّة في تموين الحضيرة وندرة اليدّ العاملة المتخصصة في المنطقة"،

- الملف المحال من وزارة الصّحّة لم يتضمّن ما يفيد إخضاع الدراسات المتعلّقة بالمشروع إلى مراقبة فنيّة مسبقة من قبل مراقبين فنيين مصادق عليهم من قبل الوزارة المكلّفة بالتجهيز، وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنايات المدنيّة، الذي يفرض إخضاع مشاريع البنايات المدنية وجوبا للمراقبة الفنيّة سواء على مستوى الدراسات أو تنفيذ الأشغال،

- أنّ الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المتعلّق بتنظيم إنجاز البنايات المدنيّة نصّ، بالنسبة للمشاريع من الصنف "أ1" الذي يشمل "المستشفيات الجامعيّة والمستشفيات الجهويّة والمصحات العموميّة المتعدّدة الاختصاصات"، على **تكليف** "الوزارة المكلّفة بالتجهيز **آليّا** بإنجاز هذا الصنف من المشاريع بصفتها صاحب المنشأ المفوّض" و" تتولى، بصفتها تلك، بالنسبة للمشاريع المزمع إنجازها على عدّة أجزاء وظيفيّة إنجاز كلّ الأجزاء ويتعيّن عليها في هذا الإطار إنجاز الدّراسات التمهيديّة المفصّلة الخاصّة بكامل أجزاء المشروع"،
- طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 967 المشار إليه أعلاه، وزارة التجهيز والإسكان هي صاحب المنشأ المفوّض وهي المكلّفة بضمان المتابعة والمراقبة والتصرّف في كل العمليات المتعلّقة بالمشروع، بما في ذلك الإشراف الفني على الدراسات والأشغال،

- بخصوص مقبوليّة الأثمان المقترحة، تمّ تسجيل **فوارق هامّة بين التقديرات وآقتراحات المشارك المزمع التعاقد معه** وقد تركّزت هذه الفوارق أساسا في الأقساط التالية:

✓ **قسط الكهرباء والحماية من الحرائق:** سجّل فارق نسبته 16% مقارنة بتقديرات الإدارة، علما أنّه تمّ تسجيل فوارق ملحوظة في البنود الفرعيّة المتعلّقة بـ:

- "الهاتف" بنسبة زيادة بـ 708,98%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,4 % من مبلغ القسط،

- "إصلاح الأضرار" بنسبة فارق بـ 231,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,5 % من مبلغ القسط،

- "المطافئ" بنسبة فارق بـ 108%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,3 % من مبلغ القسط،

- "التصرف في قائمة الانتظار" بنسبة زيادة بـ 102,62%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 0,07 % من مبلغ القسط.

✓ **قسط الهندسة المدنية:** سجّل فارق تجاوزت نسبته 40,04% مقارنة بتقديرات الإدارة. علما أنّه تمّ تسجيل ارتفاع ملحوظ في البنود الفرعيّة المتعلّقة بـ:

- "الدهن والزجاج" بنسبة فارق بـ 108,74%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 9,9 % من مبلغ القسط،

- "أعمال الإصلاح" بنسبة فارق بـ 88,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 26,2 % من مبلغ القسط،

- "النجارة والحدادة" بنسبة فارق بـ 72,90%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 15,6 % من مبلغ القسط،

- "التبليط" بنسبة فارق بـ 55,10%. مبلغ هذا الفصل يمثّل 13,6 % من مبلغ القسط،

✓ **قسط الطرقات والشبكات المختلفة**: سجّل فارق تجاوزت نسبته 42,29% مقارنة بتقديرات الإدارة متمثّلة أساسا في البند الفرعي المتعلّق بـ:

- "إعادة تأهيل الأعمال المنجزة" بنسبة فارق بـ 178,58%، علما أنّ مبلغ هذا الفصل يمثّل 40,30 % من مبلغ القسط،

- الفوارق المسجّلة تتعلّق أساسا ببنود فرعيّة محدّدة ذات طبيعة فنيّة، ممّا يقتضي مزيدا من التثبّت والتحليل المسبق مع ضرورة التأكّد من إمكانيّة تغيّر الكميات من عدمه أثناء مرحلة التنفيذ، لما لذلك من تأثير مباشر على الكلفة الجمليّة والاعتمادات المرصودة.

مقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى

يتّجه **الموافقة** على اِقتراح وزارة الصحّة المتمثّل في إسناد الصفقة إلى شركة الأشغال العامّة والبناء بالجنوب SOTRABA SUD مع التّوصية بمناقشة بعض الأسعار الفرديّة التي سجّلت زيادة هامّة مقارنة بتقديرات الإدارة.

كذلك، يتّجه دعوة وزارة الصحّة ووزارة التجهيز والإسكان إلى:

- ✓ مزيد إحكام التنسيق والمتابعة لضمان استكمال مشروع بناء الجزء الأوّل من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة وفقا للمعايير المعمول بها.
- ✓ ضرورة الحرص خلال مرحلة التنفيذ على التقيّد بالكميات التعاقديّة، سيّما بالنسبة للأقساط التي سُجّلت في شأنها فوارق مرتفعة بخصوص بعض الأسعار الفرديّة مقارنة بتقديرات الإدارة.

شكرا