الجمهورية التونسية
رئاســــــة الحكـــــومة
الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى

تونس في

مذكّرة
إلى
السيّـــــــدة رئيـــــــسة الحكـــــــــومة

الموضـــــوع: حول المشاريع المقترحة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (الوكالة العقارية الصناعية) كمشاريع ذات طابع استراتيجي أو معطّلة للعرض على لجنة المشاريع الكبرى.

المصاحيب: تقارير رقابية.

I. ملاحظات عامة :

يشرّفني إفادتكم بأنّ أغلب مشاريع الوكالة العقارية الصناعية المقترحة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اشتركت في الملاحظات التالية:

- أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحالت بتاريخ 9 جويلية 2025 الى لجنة المشاريع الكبرى قائمة في المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة الفنية في حين أن هذه اللجنة قد عقدت جلستها منذ 17 مارس 2025 بما يستدعي ضرورة تحيين المعطيات المحالة بما يتلائم مع المرحلة التي وصلت اليها اجراءات تنفيذ الصفقات المبرمة، علما أنّ جميع الملفات التي تمت إحاتها تتعلّق بمشاريع معطّلة.
- جميع الملفات التي تمت إحاتها تتعلق بصفقات تمّ فسخها أو بصدد فسخها دون أن تتوفر للكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى معطيات بخصوص إجراءات الفسخ والقرارات المتصلة به وما لحقه من إجراءات تتعلق بضبط للأشغال المنجزة وتلك التي لم يتم إنجازها.
- أغلب المشاريع تمّ فسخ الصفقات المتعلقة بها لمرور المقاولات المنفذة للمشروع بصعوبات مالية (تبعا لجائحة كوفيد 19) أو فنية (بسبب عدم توفّر المواد المقطعية أو لعدم إتمام المشتري العمومي لاجراءات انتزاع الارض التي سينجز عليها المشروع). و تجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان الملفات التي تمت دراستها لا تتضمّن اية توضيحات بخصوص الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المشتريين العمومين لتجاوز هذه الاشكاليات والتخفيف من العبئ المالي لهذه الصعوبات على المقاولات المنفذة للمشاريع و ذلك خاصة من خلال تطبيق ما تمّ تكريسه بالنصوص القانونية النافذة من تسهيلات وحلول ظرفية قصد تذليل الصعوبات المتعلّقة بتنفيذ المشاريع العمومية على غرار ما جاء بـ :

- ✓ المرسوم عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ماي 2020 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات العمومية.
- ✓ المرســوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة

بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

- ✓ المنشور عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024 حول الاجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية.

- عدم توفر أية معطيات بخصوص تعهّد إحدى اللجان الجهوية أو القطاعية أو اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بالملفات المحالة وعند الاقتضاء بالقرارات المتخّذة في الغرض.

II. <u>اقتراح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:</u>

بناء على المعطيات المذكورة أعلاه وأخذا بعين الإعتبار لفرضية:

- ✓ القبول بمعيار قيمة المشروع (**يساوي أو يفوق 20 مليون دينار**) كحدّ أدنى لتحديد القائمة النهائية للمشاريع الكبرى الداخلة في مجال نظر لجنة المشاريع الكبرى،
- ✓ القبول بالتمشّي المتمثّل في مواصلة **المسارات المقترحة من قبل مختلف اللجان الجهوية أو القطاعية أو اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية للحلحلة الاشكاليات المتعلقة بهذه المشاريع عند الاقتضاء.**

يمكن تحديد قائمة المشاريع المقترح الموافقة على إدراجها ضمن قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 وفق الآتي:

أ. **المشاريع المقترح عدم إدراجها ضمن القائمة (7) :**

- ✓ **مشروع أشغال تهيئة توسعة المنطقة الصناعية الكاف** (مشروع تبلغ كلفته الجملية 5.113 مليون دينار في حين تبلغ الكلفة التقديرية لأشغال التهيئة الداخلية المتبقية 0.8 مليون دينار).
- ✓ **مشروع تكملة التهيئة وأشغال إنجاز محطة الضخ الكاف وادي الرمل من ولاية الكاف** (مشروع تبلغ كلفته الجملية للمشروع 7.5 مليون دينار في حين تبلغ الكلفة التقديرية للأشغال المتبقية 0.5 مليون دينار).
- ✓ **مشروع تهيئة المنطقة الصناعية النفيضة III من ولاية سوسة** (مشروع تبلغ كلفته الجملية 11.868 مليون دينار في حين تبلغ الكلفة التقديرية للأشغال المتبقية 4.5 مليون دينار).
- ✓ **مشروع تهيئة المنطقة الصناعية أمّ العظام من ولابة سيدي بوزيد** (مشروع تبلغ كلفته الجملية19.999 مليون دينارا في حين تبلغ الكلفة التقديرية للأشغال المتبقية 7.0 مليون دينار).
- ✓ **مشروع تهيئة المنطقة الصناعية هنشير بوتفاحة 2 من ولاية باجة** (مشروع تبلغ كلفته الجملية 11.228 مليون دينارا في حين تبلغ الكلفة التقديرية للدراسات المتبقية 75 ألف دينار).
- ✓ **مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بدقة من ولاية باجة** (مشروع تبلغ كلفته الجملية 11.8 مليون دينارا في حين تبلغ الكلفة التقديرية للدراسات المتبقية 50 ألف دينار).
- ✓ **مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بسيدي عاشور من ولاية منوبة** (مشروع تبلغ كلفته الجملية 9.9997 مليون دينارفي حين تبلغ الكلفة التقديرية للأشغال المتبقية 2.0 مليون دينار).

هذه المشاريع يقترح دعوة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى إحالتها الى اللجنة القطاعية

لتسريع انجاز المشاريع العمومية قصد دراسة الاشكاليات المتعلقة بمواصلة تنفيذها واتخاذ القرارات المستعجلة لتامين ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 13 من قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جوان 2023 يتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية علما أنه تمت الإشارة ضمن مذكرة وزارة الصناعة و المناجم والطاقة الواردة ببتاريخ 9 جويلية 2025 إلى أنه "في اطار تكامل العمل بين اللجان الرامية إل تسريع انجاز المشاريع العمومية خصصت اللجنة القطاعية لتسريع انجاز المشاريع العمومية اجتماعها عدد9 المؤرخ في 18 أفريل 2025 لدراسة إشكاليات بقية مشاريع تهيئة المناطق الصناعية المعطلة على مستوى الدراسات المقترحة من قبل الوكالة العقاريةالصناعية"

ب . المشاريع المعلّق إدراجها على استكمال الملف بمعطيات إضافية(2):

- ✓ **مشروع القسط الأول من المنطقة الصناعية جندوبة الإرتياح 2** (تبلغ الكلفة الجملية للمشروع 26.351 مليون دينار).
- ✓ **مشروع تكملة تهيئة المنطقة الصناعية السبيخة 2** (تبلغ الكلفة الجملية للمشروع 36.874 مليون دينار في حين تبلغ الكلفة التقديرية لأشغال التهيئة الداخلية المتبقية 12.0 مليون دينار).

والســـــــــــــــــــــــلام