وزارة التجهيز والإسكان

الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'HABITAT
MINISTRY OF EQUIPMENT AND HOUSING

تقديم مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية

02 مارس 2026

الإطار العام:

على إثر الامطار الغزيرة التي عاشتها البلاد التونسية خاصة يومي 19 و20 جانفي 2026 والانهيارات الارضية المسجلة على مستوى هضبة سيدي بوسعيد ، تم إصدار مقرر من السيدة رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026 والمتعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت .

- وعليه، قامت وزارة التجهيز و الإسكان بمراسلة جميع المتداخلين قصد مدها بالدراسات والمعطيات ذات علاقة بالهضبة.

- أشرف وزير التجهيز والإسكان على اجتماع أول في الغرض بتاريخ 03 فيفري 2026 تم خلاله عرض الإطار العام لمشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات وخصائصه والإجراءات الواجب اتباعها، وتم أيضا مناقشة نتائج الزيارات الميدانية وتشخيص الوضعية الحالية،

وتم التأكيد على جميع الأطراف على ضرورة مد الوزارة بجميع الدراسات والمعطيات ذات العلاقة بالهضبة بهدف وضع برنامج عمل وتحديد كلفة المشروع للإنطلاق الفعلي في الأشغال في أقرب الآجال.

- كما تم إعداد مقرر لجنة قيادة تحت إشراف وزير التجهيز والإسكان تعنى بمتابعة دراسات وأشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الارضية تجمع الأطراف المتداخلة في المشروع وتتمثل مهامها في:
  - ✓ وضع التوجهات الواجب اعتمادها لحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات،
  - ✓ تجميع كل الدراسات المنجزة والمعطيات ذات العلاقة بهضبة سيدي بوسعيد ومتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في هذا الموضوع،
  - ✓ تبويب أولويات التدخل،
  - ✓ متابعة نسق إنجاز مختلف أشغال الحماية،
  - ✓ رفع تقارير دورية حول تقدم مختلف التدخلات إلى رئاسة الحكومة.
- كما يمكن للجنة دعوة ممثلي الوزارات والهياكل المعنية وكل من له خبرة في الميدان وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للمشاركة في أعمالها.

- قام وزير التجهيز والإسكان بعديد الجلسات مع مختلف الخبراء والاخصائيين الذين ساهموا في انجاز مهمات واختبارات متعلقة بمعالجة بعض الانزلاقات بالهضبة للتباحث وتشخيص الوضعية.
- كما تم عقد اجتماع ثاني في الغرض بتاريخ 13فيفري 2026 بالديوان مع جميع الأطراف المتدخلة للتنسيق حول ما سيتم اعتماده في الغرض مع دعوتهم لمواصلة القيام بالإجراءات التي تم اتخاذها سابقا على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

توجهات وزارة التجهيز والإسكان:

نص مقرر السيدة رئيسة الحكومة على **الأمر 497** المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والذي يهدف الى ضبط صيغ وإجراءات خاصة تتعلق بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وتسريع انجاز المشاريع العمومية الكبرى المعطلة.

وفي هذا الصدد **وعلى معنى الفصل الثاني من الأمر نقترح تصنيف** مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد ضمن ***المشاريع العمومية الكبرى الاستراتيجية التي تشمل البنية التحتية والثقافة.***

وعلى معنى الفصل الخامس من الأمر تتمثل المعطيات الأساسية للمشروع في ما يلي:

إطار المشروع وخصائصه والحاجيات المراد تسديدها

تمثل هضبة سيدي بوسعيد موروثا تاريخيا وثقافيا، عزز مكانتها في المنطقة ارتباطها بموقع قرطاج المدرج ضمن قائمة التراث العالمي إضافة الى تمركز قصر النجمة الزهراء الذي أنشأه البارون درلونجي لما يكتسيه المكان من مناظر طبيعية .

- تعتمد الهضبة في استقرارها على بنية جيولوجية غير مستقرة تعتمد على طبقات متكونة من عدة تشكيلات جيولوجية هشة كالطين والطّفل والحجر الرملي، مغطاة بقشرة كلسية صلبة تسهل الانزلاقات الأرضية من تحتها.
- تتعرض الهضبة في قاعدتها لانجراف بحري حاد نتيجة الأمواج ينتج عنه تآكلها وضعف السند على مستواها مما ينجر عنه انهيارات من أعلى الهضبة وانزلاقات على مستوى المنحدرات.

إطار المشروع وخصائصه والحاجيات المراد تسديدها

- بالإضافة لتسرب مياه الامطار ومياه الصرف الصحي داخل التربة مما يعزز خطر الانزلاقات الأرضية عند نزول الأمطار.
- كما تتعرض الهضبة لضغط عمراني على مستوى أعلى الجرف مما زاد من خطر عدم الاستقرار الجيوتقني وعزز الانزلاقات الأرضية.
- ولهذه الأسباب تعرضت هضبة سيدي بوسعيد الى انهيارات متعددة في عديد المناسبات وعبر العصور . آخرها العواصف التي ضربت البلاد التونسية بتاريخ 19 و20 جانفي 2026،
- كما زادت آثار التغيرات المناخية على المستوى العالمي والوطني من خطر الانزلاقات الأرضية،

وباعتبار الأهمية التي يمثلها الموقع فمن الضروري المحافظة عليه،

التكلفة التقديرية للمشروع ومخطط التمويل

مكون المشروع	الكلفة التقديرية بحساب المليون دينار	التمويل
دراسة حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات	1,2	ميزانية الدولة
أشغال التصوير الجوي والمسح الطبوغرافي	0,8	ميزانية الدولة
انجاز أشغال التدخلات المستعجلة وأشغال السبر الجيوتقني	30	ميزانية الدولة
المساندة الفنية للمتابعة الدراسة وانجاز التدخلات المستعجلة	1	ميزانية الدولة
انجاز بقية أشغال التهيئة والحماية المنبثقة من الدراسة	70	يمكن البحث عن ممول
المساندة الفنية لإنجاز بقية أشغال حماية الهضبة من الانزلاقات الأرضية	1,5	ميزانية الدولة
المجموع:	***104 مليون دينار***	

تلاؤم المشروع مع مخططات التنمية

إثر صدور مقرر السيدة رئيسة الحكومة في 26 جانفي 2026 تم ترسيم المشروع بجميع مكوناته ضمن مخطط التنمية 2026-2030 كمشاريع طارئة على كما هو مبين بالجدول التالي:

الأهداف الرئيسية	البرامج أو المشاريع	الكلفة	2026		2027		2028		2029		2030		ما بعد 2030		الجهة المكلفة بالتنفيذ	مؤشرات المتابعة
			أهم العناصر المبرمجة	الكلفة	أهم العناصر المبرمجة	الكلفة	أهم العناصر المبرمجة	الكلفة	أهم العناصر المبرمجة	الكلفة	أهم العناصر المبرمجة	الكلفة	أهم العناصر المبرمجة	الكلفة		
حماية مستدامة و مندمجة للشريط الساحلي في ضل التغيرات المناخية	دراسات متعلقة بتهيئة وحماية مستدامة ومندمجة لهضبة سيدي بوسعيد	3 500	دراسة	1 500	دراسة	1 500	دراسة	200	دراسة	200	دراسة	100	دراسة	0,000	الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية	نسبة حماية الشريط الساحلي المعرض للانجراف البحري
	أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية	100 000	أشغال	6 000	أشغال	4 000	أشغال	30 000	أشغال	40 000	أشغال	20 000	أشغال	0,000	الإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية	
المجموع		103 500		7 500		5 500		30 200		40 200		20 100		0,000		

بيان مساهمته في تنفيذ الأولويات الوطنية

باعتبار :

- أهمية الموقع وامتداده على ما يقارب 200 هكتار،
- ضرورة المحافظة على سلامة الأشخاص
- ضرورة المحافظة على سلامة الممتلكات،
- محيط الهضبة يقدر بـ 7.5 كم منها 4.5 كم شريط ساحلي وأهمية حمايته من الانجراف البحري في اطار حماية مستدامة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية،

وبالتالي فإن مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد يساهم في تنفيذ أولويات وطنية.

رزنامة اعداد وتنفيذ المشروع

تم ضبط المحاور الأساسية لتنفيذ المشروع كما تم ضبط الصفقات التي سيتم ابرامها في الغرض بصفة أولية وتتمثل في:

1. صفقة بالتفاوض المباشر لانجاز دراسة حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية ***تتضمن المرحلة الأولى منها تحديد الأشغال الاستعجالية وإعداد ملف انجازها***،
2. اتفاقية مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لتأمين خدمات متعلقة بمعالجة الصور الجوية المتوفرة والقيام بالتصوير الجوي لكامل الهضبة والرفع الطوبوغرافي والمسح بالليزر،
3. صفقة بالتفاوض المباشر للمساندة الفنية للإدارة في متابعة الدراسة ومتابعة انجاز الأشغال المستعجلة،
4. صفقة بالتفاوض المباشر لانجاز أشغال التدخلات المستعجلة والسبر الجيوتقني
5. صفقة لإنجاز بقية الأشغال المنبثقة عن الدراسة ،
6. صفقة المساندة الفنية لمتابعة بقية الأشغال.

رزنامة اعداد وتنفيذ المشروع

تم تحديد رزنامة أولية لإعداد وتنفيذ المشروع مفصلة كما يلي:

1. صفقة بالتفاوض المباشر لانجاز دراسة حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات بمدة 12 شهرا:

الإجراء	آجال الانجاز
إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	27 فيفري 2026
عرض الخطوط المرجعية للدراسة على لجنة القيادة	بداية مارس 2026
التباحث والتفاوض مع مكتب الدراسات	ابتداءا من 16مارس 2026
ابرام الصفقة	30 مارس 2026
الانطلاق في انجاز الدراسة	بداية أفريل 2026
الانتهاء من انجاز الدراسة	جوان 2027

رزنامة اعداد وتنفيذ المشروع

2. اتفاقية مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لتأمين خدمات متعلقة بمعالجة الصور الجوية المتوفرة والقيام بالتصوير الجوي لكامل الهضبة والرفع الطوبوغرافي والمسح بالليزر لمدة 06 أشهر :

الإجراء	آجال الانجاز
إعداد الحاجيات	فيفري 2026
التباحث والتفاوض مع المركز	02 مارس 2026
إبرام الصفقة والانطلاق في انجاز الخدمات المطلوبة	10 مارس 2026
تقديم الخرائط والأمثلة المطلوبة للمرحلة الأولى من الدراسة	أفريل 2026
الانطلاق في الأشغال التكميلية	15 جوان 2026
إتمام الأشغال التكميلية	أوت 2026

رزنامة اعداد وتنفيذ المشروع

3. صفقة بالتفاوض المباشر للمساندة الفنية لمتابعة الدراسة ومتابعة إنجاز الأشغال المستعجلة:

الإجراء	آجال الانجاز
إعداد الخطوط المرجعية للصفقة	30 مارس 2026
عرض الخطوط المرجعية للصفقة على لجنة القيادة	06 أفريل 2026
التباحث والتفاوض مع مكتب الدراسات	ابتداءا من 13 أفريل 2026
ابرام الصفقة	04 ماي 2026
الانطلاق في انجاز المهمة	25 ماي 2026
الانتهاء من المهمة	أوت 2027

رزنامة اعداد وتنفيذ المشروع

4. صفقة بالتفاوض المباشر لانجاز الأشغال المستعجلة والسبر الجيوتقني لمدة 12 أشهر:

الإجراء	آجال الانجاز
المصادقة على المرحلة الأولى من الدراسة وجاهزية ملف انجاز الأشغال المستعجلة	15 جوان 2026
التباحث والتفاوض مع المقاولة	16 جوان 2026
ابرام الصفقة والانطلاق في انجاز الأشغال	22 جوان 2026
الانتهاء من الأشغال	أوت 2027

رزنامة اعداد وتنفيذ المشروع

5. صفقة لإنجاز بقية أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات :

الإجراء	تاريخ الانطلاق	تاريخ الانتهاء
انجاز الأشغال حسب الأولوية التي ستحددها الدراسة على أقساط	أكتوبر 2027	أكتوبر 2030

رزنامة اعداد وتنفيذ المشروع

6. صفقة المساندة الفنية لمتابعة بقية الأشغال :

الإجراء	آجال الانجاز
إعداد الخطوط المرجعية للمساندة الفنية	أفريل 2027
عرض الخطوط المرجعية للدراسة على لجنة القيادة	ماي 2027
الإعلان عن طلب العروض	جوان 2027
ابرام الصفقة	سبتمبر 2027
الانطلاق في انجاز الصفقة	أكتوبر 2027
الانتهاء من الصفقة	2030

تبرير اختيار طرق ابرام الصفقات المتعلقة بالمشروع

على معنى **الفصل السادس** من الأمر 497 وباعتبار امكانية ابرام الصفقات المتعلقة بالمشاريع العمومية الكبرى باعتماد طريقة التفاوض المباشر مع متعامل اقتصادي بعينه يتم اختياره على أساس الاختصاص والقدرة على انجاز الطلبات في الآجال المحددة وبالجودة والنجاعة المطلوبتين ***نقترح:***

إعتماد صيغة التفاوض المباشر لابرام الصفقات التالية :

- دراسة حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية
- انجاز الاشغال المستعجلة والسبر الجيوتقني
- اتفاقية مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لتأمين خدمات متعلقة بمعالجة الصور الجوية المتوفرة والقيام بالتصوير الجوي لكامل الهضبة والرفع الطوبوغرافي والمسح بالليزر
- المساندة الفنية للإدارة لمتابعة الدراسة ومتابعة الأشغال المستعجلة.

تبرير اختيار طرق ابرام الصفقات المتعلقة بالمشروع

1. بالنسبة لصفقة انجاز دراسة حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الارضية:

من خلال المحادثات مع مختلف الخبراء الذين تمت دعوتهم والاستماع اليهم بخصوص تدخلهم على مستوى هضبة سيدي بوسعيد،

وباعتبار طلب العروض الأول المتعلق بالدراسة الفنية الشاملة لحماية كامل الهضبة الذي أعلنته وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي (والذي كانت نتائجه غير مثمرة لعدم توفر الإعتمادات) حيث ورد عرض وحيد لمكتب الدراسات IHEE مع تشريك السيد كمال الزغواني كخبير جيوتقني بفريق العمل :

* مكتب الدراساتIHEE متعدد الاختصاصات في مجال المياه والهندسة البحرية والبيئة حيث أعد العديد من الدراسات المتعلقة بحماية الشريط الساحلي التونسي ومنها دراسات حماية جرف ودراسات اخرى بجودة وباحترام الآجال المطلوبة.

تبرير اختيار طرق ابرام الصفقات المتعلقة بالمشروع

* السيد كمال الزغواني خبير جيوتقني، وهو وكيل مكتب الدراسات الجيوتقنية Terrasol-Tunisie وله خبرة في معالجة جميع أنواع الانزلاقات كما قام بالعديد من الدراسات والإختبارات الجيوتقنية لتثبيت بعض الانزلاقات وضمان استقرار بعض المنشآت بهضبة سيدي بوسعيد,

<u>وبالتالي نقترح التفاوض مع مكتب الدراسات IHEE والخبير الجيوتقني كمال الزغواني لانجاز دراسة حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات</u>

تبرير اختيار طرق ابرام الصفقات المتعلقة بالمشروع

2. بالنسبة للصفقة المتعلقة بالمساندة الفنية لمتابعة الدراسة وانجاز الأشغال المستعجلة:

على ضوء المحادثات التي تمت مع مختلف الخبراء،

نقترح التفاوض المباشر مع أحد الخبراء الذين تمت دعوتهم باستثناء الخبراء المشاركين في الدراسة للقيام بالمساندة الفنية لمتابعة الدراسة وانجاز الأشغال المستعجلة.

تبرير اختيار طرق ابرام الصفقات المتعلقة بالمشروع

3. بالنسبة لصفقة انجاز أشغال التدخلات المستعجلة :

باعتبار اختصاص مقاولة Hydrosol في الأشغال الجيوتقنية وخبرتها الواسعة في المجال كما أنها أنجزت عديد التدخلات بهضبة سيدي بوسعيد وكذلك تدخلت في اشغال حماية قربص وفي عديد الانزلاقات وهي قادرة على انجاز الأشغال المستعجلة لحماية هضبة سيدي بوسعيد في الآجال المحددة وبالجودة والنجاعة المطلوبتين

نقترح التفاوض المباشر مع مقاولة Hydrosol لإنجاز أشغال التدخلات المستعجلة.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة

مقـــــرّر

من رئيسة الحكومة عدد 11 مؤرّخ في 26 جانفي 2026 يتعلّق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضيّة.

إنّ رئيسة الحكومة،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى،

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول: تكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضيّة في إطار برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، المدرج بمهمة التجهيز والإسكان.

الفصل 2 : يتعين على كل الوزارات والهياكل العمومية المتداخلة في المشروع المذكور بالفصل الأول من هذا المقرّر، موافاة وزارة التجهيز والإسكان بكافة الدراسات والوثائق المتعلقة بهذا المشروع والتدخل الحيني كلّما اقتضت الحاجة ذلك.

الفصل 3 : تحدث بوزارة التجهيز والإسكان لجنة قيادة، تضمّ كافة الوزارات والهياكل العمومية المتداخلة في المشروع، بمقتضى مقرّر من وزير التجهيز والإسكان.

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

MINISTRY OF EQUIPMENT AND HOUSING

د-2026-1713-13-0000003

10 فيفري 2026

مقـــــرّر

إن وزير التجهيز والإسكان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 اكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الامر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى،

وعلى مقرر رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026 المتعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الإنزلاقات الأرضية.

قـــــرر ما يلي:

الفصل الأول: أحدثت بوزارة التجهيز والإسكان لجنة قيادة تحت إشراف السيد وزير التجهيز والإسكان تعنى بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الإنزلاقات الأرضية.

الفصل 2: تتركب هذه اللّجنة من السّيدات والسّادة:

- المديرة العامة للمصالح الجوية والبحرية – رئيسة البرنامج عدد2	:	رئيسة اللجنة
- المدير العام لمركز التجارب وتقنيات البناء	:	عضو
- المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري	:	عضو
- المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي	:	عضو
- المدير العام للديوان الوطني للمناجم	:	عضو
- المكلف بتسيير بلدية سيدي بوسعيد	:	عضو

الفصل 3: تتمثل مهام لجنة القيادة في:

- وضع التوجهات الواجب اعتمادها لحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات،
- تجميع كل الدراسات المنجزة والمعطيات ذات العلاقة بهضبة سيدي بوسعيد ومتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في هذا الموضوع،
- تبويب أولويات التدخل،
- متابعة نسق إنجاز مختلف أشغال الحماية،
- رفع تقارير دورية حول تقدم مختلف التدخلات إلى رئاسة الحكومة.

الفصل 4: لرئيس اللّجنة إمكانية دعوة ممثلي الوزارات والهياكل المعنية وكل من له خبرة في الميدان وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للمشاركة في أعمال اللجنة.

الفصل 5: يدخل هذا المقرر حيز النفاذ بداية من تاريخ إمضائه.

وزير التجهيز والإسكان
صالح الكواري