الجمهورية التونسية
رئاسة الحكـــومة
الديـــوان
خليّة برمجة ومتابعة العمل الحكومي

محضر
الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى
ليوم الأربعاء 22 جانفي 2025

الموضوع: معالجة الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إزالة التلوّث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة وإنجاز وتهذيب منشآت التطهير وتحلية مياه البحر.

أشرف **السيد كمال المدّوري، رئيس الحكومة**، يوم الأربعاء 22 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى، والذي خُصّص للنظر في **معالجة الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إزالة التلوث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة وإنجاز وتهذيب منشآت التطهير وتحلية مياه البحر**، وذلك بحضور السيدات والسّادة:

- خالد النوري — وزير الداخلية
- سهام البوغديري نمصية — وزيرة المالية
- سارة الزعفراني الزنزري — وزيرة التجهيز والإسكان
- فاطمة الثابت شيبوب — وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
- عصام الأحمر — وزير الشؤون الاجتماعية
- وجدي الهذيلي — وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
- عزّالدين بن الشيخ — وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- حبيب عبيد — وزير البيئة
- فتحي زهير النوري — محافظ البنك المركزي التونسي
- الحبيب الدريدي — رئيس هيئة المتابعة ومراجعة الصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي
- إدريس منجة — مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية
- سميرة العبيدي — مكلفة بتسيير الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الداخلية
- سناء عزعوزي — مكلفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط نيابة عن الوزير
- بدر الدين الأسمر — المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- ذكرى الغربي — المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف للبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة
- عبد الحميد منجة — الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
- عبد المجيد بالطيب — الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير
- نزار القلي — مدير بخلية برمجة ومتابعة العمل الحكومي

وافتتح **السيد رئيس الحكومة** أشغال اللّجنة مؤكّدا على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدولة، إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيّين التي هي أولوية الأولويّات، من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة، وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة.

وشدّد على أهميّة تضافر الجهود من أجل تذليل مختلف الإشكاليّات المتعلّقة بالجوانب الفنيّة والعقاريّة والماليّة لإنجاز مشاريع التّطهير وتعزيز برامج إزالة التلّوث والتّصرّف في النفايات وتطوير الأساليب وطرق المعالجة الحالية وتطوير التشريع المتعلّق بمعالجة النفايات وتثمينها واستعمال التكنولوجيّات الحديثة المقتصدة للطّاقة.

ثمّ أحيلت الكلمة إلى **السيد بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات**، الذي تولى تقديم المشاريع التالية:

- إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولايات تونس الكبرى
- إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بصفاقس
- إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجربة
- إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بالمهدية
- إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بقفصة
- توسعة وتهيئة المصب البلدي بباجة
- توسعة وتهيئة المصب البلدي بسليانة
- التثمين الطاقي للغازات البيولوجية المستخرجة من النفايات المنزلية بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة

1. مشروع وحدة أو وحدات معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولايات تونس الكبرى:

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**

تتمثّل أهم عناصر المشروع في:

- فضاءات وتجهيزات ومعدات متعددة لقبول ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة
- مبنى إداري (استقبال ورقابة) ومساحات خضراء وأروقة داخلية

رغم سعي وزارة البيئة منذ عدة سنوات إلى إيجاد موقع مناسب لإنجاز المشروع، وذلك للحاجة الملحة له من الجانب البيئي والاقتصادي والاجتماعي، إلاّ أنه، وإلى حدّ هذا التاريخ، لم يتم توفير هذا الموقع الذي يستجيب إلى جملة من المتطلبات الفنية.

وفي نفس المجال، تبيّن أنّ بلدية تونس أعدّت المرحلة الأولى من دراسة تتعلّق بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية ودراسة التأثيرات البيئية والاجتماعية لإنشاء وحدة لتثمين وردم النفايات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمّ تمويلها من البنك الإفريقي للتنمية في شكل هبة، أفضت نتائجها الأوّلية إلى أنّ الموقع المحاذي للمصب الحالي ببرج شاكير، هو الأفضل من بين المواقع الستة التي تمت دراستها من حيث ملاءمته للمعايير الفنية والبيئية والاقتصادية ويأتي في المرتبة الثانية موقع "الكبوتي" بمرناق والمرتبة الثالثة موقع" سيدي حمد" بالمحمدية، بالرغم من أنّ الأخير اتضح من خلال الزيارة الميدانية المتعلقة به عدم وجود مقبولية مجتمعية.

وأوضحت الدراسة أن المواقع فجة 1، وفجة 2 وقلعة الأندلس مرفوضة من حيث الأهلية وأنها لم تستوفِ الاشتراطات الملزمة لمواقع المعالجة، حيث تم رفض موقع قلعة الأندلس بسبب قربه من المياه الجوفية ووجوده في منطقة عالية المخاطر من حيث الفيضانات، بينما تم استبعاد موقع الفجة 1 الذي يقع على مسافة 80 مترا فقط من المنطقة السكنية. أمّا موقع الفجّة 2، فقد تم استبعاده، حيث يبعد 1.9 كم عن مطار برج العامري.

- **المنهجية المعتمدة في اختيار المواقع:**

- **ترتيب المواقع المقترحة حسب الأفضلية ومقارنة المسافات التي تفصلها على المحميات الطبيعية ومواقع رامسار:**

1	الموقع	المحميات الطبيعية أو مواقع رامسار
2	**الموقع المحاذي للمصب الحالي ببرج شاكير**	5 كم على سبخة السيجومي
3	**موقع الكبوتي بمرناق**	2 كم جبل الجبّاس
4	**موقع سيدي حمد بالمحمدية**	15 كم سبخة السيجومي
5	**موقع قلعة الاندلس**	9 كم بحيرة غار الملح
6	**موقع الفجّة 1**	9 كم /12كم محمية المرناقية ومحطّة مياه الشرب غدير القلّة
7	**موقع الفجّة 2**	

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- اقتراب بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى للمصب المراقب ببرج شاكير.
- ضرورة تأمين مواصلة عمل المرفق العام المتعلق بالتصرّف في النفايات بتونس الكبرى
- عدم المصادقة على موقع أو مواقع ملائمة يمكن اعتمادها بصفة نهائية.

- **المقترحات:**

- تمّ، في مرحلة أولى، وخلال الجلسات التحضيرية المخصّصة لدراسة الملف وباعتبار عدم توفّر معطيات حول النتائج الأوّلية للدراسة التي تولّت بلديّة تونس الانطلاق في إنجازها والتي تمّ ذكرها سابقا دعوة وزارة البيئة إلى:

✓ التنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومصالح وزارة الداخلية (ولايات تونس الكبرى المعنية بتنفيذ المشروع) حول التوافق بخصوص اقتراح موقع موحّد أو موقعين في أقصى الحالات للانطلاق في إنجاز المشروع في أفضل الآجال.

✓ تعزيز الجانب الاتّصالي للمشروع، وذلك من خلال مزيد التعريف بفرص خلق مواطن الشغل المباشرة والغير مباشرة التي يمكن إحداثها من خلال برامج التثمين والرسكلة للنفايات المنزلية والمشابهة، بما يساعد على المقبولية المجتمعية لمثل هذه المشاريع.

- باعتبار عدم توصّل الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات من إيجاد موقع أو مواقع ملائمة يمكن اعتمادها لإنجاز المشروع، وتبعا لانطلاق بلدية تونس في إنجاز دراسة لإنشاء وحدة لتثمين وردم النفايات خاصّة بولايات تونس الكبرى تولّت اللّجنة إعادة دراسة الملف وتقديم المقترحات الموالية:

✓ اعتماد الموقع المحاذي للمصب الحالي ببرج شاكير باعتبار ملاءمته للمعايير الفنية والبيئية والاقتصادية المطلوبة كموقع بديل لولايات تونس الكبرى، في مرحلة أولى، على أن يتم تخصيصه لاحقا لفائدة ولايات تونس بن عروس وزغوان.
✓ الانطلاق في البحث على موقع ثان يجمع ولايات أريانة منوبة والمعتمديات المجاورة لها من ولاية بنزرت لتفادي الإشكاليات المترتّبة حاليا والمتعلّقة خاصّة باعتماد موقع وحيد يجمع ولايات تونس الكبرى (اكتظاظ في تفريغ الحاويات، طول مساقات النقل ومساهمتها في تعطيل حركة المرور،)
✓ دعوة وزارة البيئة بالتنسيق مع بلدية تونس الى تحيين الدراسة التي تمّ الانطلاق في إنجازها باعتماد الفرضيات المذكورة.

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- تساءل عن أسباب العدول عن اختيار موقع قلعة الأندلس لإنجاز المشروع مثلما كان مبرمجا في البداية.

- **السيد حبيب عبيد، وزير البيئة:**

- الإشارة إلى أنه من المبرمج الشروع بعد أربع سنوات في القيام بأشغال الردم والتشجير بموقع المصب المراقب ببرج شاكير.
- بخصوص المنطقة الجديدة التي سيتم التوسع فيها، استعمال أساليب جديدة في التصرف في النفايات على غرار التشييح والحرق والتثمين من خلال استخراج الأسمدة من النفايات واستعمالها كوقود في بعض الأنشطة الصناعية.
- تمّ بميزانية سنة 2025 رصد مبلغ 20 مليون دينار وإحداث شركتين أهليّتين لتثمين النفايات بولايتي المنستير وصفاقس.
- الإشارة إلى إمكانية إنجاز المشروع باعتماد صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

- **السيد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية:**

- يقترح إضافة وزارة الصحة ضمن أعضاء لجنة المشاريع الكبرى، اعتبارا لتعلق الملف المعروض بالجوانب الصحية التي تهم المواطن.
- تتجه الإشارة، بخصوص موقع برج شاكير، إلى بلوغ طاقته القصوى ومواصلة سكب النفايات فيه، وهو ما يطرح التساؤل حول الجوانب القانونية المتعلقة باستغلال هذا المصب.
- التساؤل عن جدوى بعض الخيارات المتنافرة، على غرار اختيار موقع الفجة لتركيز مصبّ، في حين أن هنالك موقع مجاور تمّ اختياره لإنجاز منطقة صناعية على بعد 1.2 كم علما أن هنالك مشروع ألماني جديد سيتمّ تركيزه بنفس المنطقة.

- **السيد إدريس منجة، مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- يقترح النظر في التنصيص على رزنامة واضحة لتنفيذ هذا المشروع وتحديد مصادر التمويل وحسم مسألة اختيار الموقع الذي سيتمّ تركيز المشروع به.
- بخصوص موقع قلعة الأندلس، فهو مرتب في المرتبة الرابعة من قبل مكتب الدراسات، وسيتمّ البحث عن موقع جديد في إطار الدراسة التي يتم إنجازها.

- **السيد بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات:**

- تمّ العدول عن اختيار موقع قلعة الأندلس لإنجاز المشروع اعتبارا لكون الموقع مصنف ضمن مواقع رامسار، وهو مهدد بالفيضانات.
- الإشارة إلى إمكانية تمويل الدراسة الفنية للمشروع من قبل البنك الإفريقي للتنمية، وهي التي ستحدد الكلفة التقديرية للمشروع وكذلك التقنية الأفضل من حيث المردودية.

****

2. مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية صفاقس:

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**

تتمثّل أهم عناصر المشروع في:

- فضاءات وتجهيزات ومعدات متعددة لقبول ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة.
- مبني إداري (استقبال ورقابة) ومساحات خضراء وأروقة داخلية.
- تقدّر الكلفة الأوّلية لإنجاز المشروع بحوالي 100 م.د.

- **الإنجازات:**

- تمّ على مستوى جهة صفاقس وفي إطار أعمال اللجنة الاستشارية المكلفة بإدارة أزمة النفايات بولاية صفاقس، الاتفاق على تخصيص مساحة حوالي 28 هكتار لإنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة وذلك على الموقع الكائن بطريق تنيور كلم 20،
- تمّ استكمال المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في الحل الحيني لمجابهة أزمة النفايات بجهة صفاقس على مساحة تقارب 5 هكتارات مع الحصول على جميع التراخيص والمصادقات في الغرض،
- تمّ الانطلاق في إنجاز الدراسة المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والمتمثلة في اعتماد منظومة تثمين شاملة على مستوى تقنيات معالجة النفايات بولاية صفاقس.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- لم يتم تمكين المشروع سوى من قرابة 12 هكتار والمطالبة بضرورة توفير بقية المساحة اللازمة للمشروع والمقدّرة بـ19هكتار (علما أنّ العقار المطلوب كائن بعمادة العوابد من معتمدية صفاقس الجنوبية، وهو مسوّغ في إطار المنشور عدد 4/6/م المؤرخ 16 جويلية 2018 الصادر عن السيدين وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الخاص بكراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم وتمّ اتخاذ قرار في إطار أشغال اللّجنة الجهوية بعدم الاعتراض على مبدأ التعويض وتولّى المنتفع الالتزام كتابيا بالموافقة على المعاوضة وقبول العقار الجديد).

- **المقترحات:**

- تمّ خلال جلسة المخصّصة لدراسة الملف والمنعقدة بتاريخ 16 جانفي 2025 الاتّفاق على وضع رزنامة مرحليّة لإنجاز المشروع طبقا للمراحل التالية:

- ✓ موافقة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تبويب العقار لمشروع وحدة المعالجة والتثمين بولاية صفاقس ومواصلة إجراءات المعاوضة مع المنتفع (انطلق تنفيذ هذا الاجراء)
- ✓ إتمام إجراءات تغيير الصّبغة بين مصالح وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية
- ✓ مواصلة إجراءات تخصيص العقار من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعد خروج المتسوّغ.
- ✓ طلب الترخيص في قلع الأشجار وإتمام الإجراءات المستوجبة في ذلك.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان:**

- الإشادة بالتفاعل الإيجابي لممثلي المجتمع المدني بصفاقس بخصوص هذا المشروع.
- التأكيد على أهمية التسريع في إنجاز المشروع واستكمال مختلف إجراءاته (التخصيص - التراخيص) وخاصة إدراج المشروع في إطار الأمر عدد 497 لسنة 2024.
- التأكيد على أهمية الاستباق والاستشراف وضبط تصوّر كامل للمشروع وتحديد المطلوب في كلّ مرحلة.

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- التساؤل حول مدى إخلاء موقع المشروع وقلع أشجار الزيتون مع التسريع في إيجاد حلول لتحويلها.
- التأكيد على أهمية إتمام إجراءات التحوز بالعقار، بما يمكّن من تطهير وضعيته وإتمام بقية الإجراءات المستوجبة على غرار المعاوضة.
- ستتم دعوة والي الجهة للتسريع في إبرام اتفاق مع مالك العقار وإتمام الإجراءات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

- **السيد الحبيب الدريدي، رئيس هيئة المتابعة ومراجعة الصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي:**

- الإشارة إلى أن القرار النهائي مرتبط بالدراسات، ويمكن طلب تقديم فرضيات، بما يمكّن من توضيح التمويل وآجال استكمال الدراسة النهائية وتحديد الصيغة التعاقدية مع ضرورة الاتفاق على تاريخ محدد لانتهاء الدراسات.

- **السيد عزّالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- الإشارة إلى أن وضعية أشجار الزيتون حسب مصالح وزارتي الفلاحة والبيئة، تسمح بقلعه اعتبارا لحالتها.
- التأكيد على أنه تمت الموافقة على قطعة أرض بعقارب لإتمام عملية المعاوضة.

- **السيد بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات:**

- الإشارة إلى أن دراسة المشروع في طور متقدّم، علما أن استكمالها سيسمح بتحديد التمويل اللازم مع العمل على تطهير وضعية العقار الذي سيتمّ عليه إنجاز المشروع.
- التأكيد على التسريع في إصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالمشروع، على غرار مشروع أمر يتعلق بتحديد سعر بيع الغاز الذي سيتم إنتاجه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك للوقوف على مردودية المشروع.
- التأكيد على أنه تمّ وضع تصوّرٍ بخصوص مآل وضعية 300 شجرة زيتون المتواجدة على العقار الذي سيقام عليه المشروع.

- **السيد الحبيب عبيد، وزير البيئة:**

- الإشارة إلى أنه تم القيام بمعاينة موقع المشروع والقيام بيوم خصوصي للتعريف بالمشروع.
- التأكيد على ضرورة فضّ إشكالية المصب العشوائي على شاطئ ميناء صفاقس للحدّ من التلوّث.

- **السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية:**

- التأكيد على ضرورة التسريع في الإجراءات على المستوى الجهوي، على غرار استصدار قرار التخصيص وإبرام عقد الكراء.

- **السيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي:**

- التأكيد على التوجه العالمي نحو التمويل الأخضر عبر المنظمات الدولية، والمؤسسات البنكية والمالية، وبالتالي يقترح العمل على التواصل مع البنوك الوطنية بخصوص تمويل هذا المشروع.

*****

3. مشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجربة:

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**
تتمثّل أهم عناصر المشروع في:

- إنجاز فضاءات متعددة لقبول ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة مع مبنى إداري ومساحات لحركة المرور الداخلية وللخدمات (ركن معدات ورشات صيانة،...) مع مساحات خضراء ويعتمد المشروع المرحلية التالية:

  ✓ إعداد الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بالمشروع
  ✓ الدعوة إلى المنافسة لتنفيذ المشروع.

- **الإنجازات:**

- تمّ اختيار الموقع بالتنسيق مع السّلط والمصالح الجهوية بمنطقة سدويكش بميدون.
- تمّ على إثر طلب هيئة اتفاقية رامسار تركيز آبار مراقبة جودة المياه وإعداد دراسة المؤثرات على المحيط خاصّة باتفاقية رامسار.
- تمّ الحصول على رأي الكتابة القارة لاتفاقية رامسار بتونس (عدم وجود أيّة تحفظات من قبلهم على الدراسة) والتي طالبت بمصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي أبدت رأيها بعدم إمكانية تقييمها لحين استخراج العقّار من الملك العمومي للمياه.
- تمّ عرض الملف على أنظار لجنة الملك العمومي للمياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والانطلاق في تنفيذ صفقة الدراسات البيئية والفنية الخاصة بالمشروع (الأشغال التحضيرية على الموقع وحملة تشخيص النفايات والدراسة المائية للحماية من الفيضانات والتي تم إيداعها في صيغتها المحيّنة بمكتب التخطيط والموازنات المائية بوزارة الفلاحة في 16 جانفي 2025).

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- الموقع مصنّف كمنطقة رطبة ومشمول بالاتفاقية الدولية "رامسار"، وقد تم الحصول على عدم اعتراض الكتابة القارة لاتفاقية رامسار على المستوى الوطني بخصوص الدّراسة البيئية مع طلب دراسة مؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط
- المصادقة على دراسة مؤثرات على المحيط يتطلب استخراج قطعة الأرض من الملك العمومي للمياه، وهو ما يستوجب ترخيصا خصوصيا في الغرض.

- **المقترحات:**

نظرا للخصوصية الجغرافية والتنموية لجزيرة جربة، وللحصول على النجاعة المطلوبة للمشروع، يقترح:

- التسريع والتقليص في إجراءات استخراج موقع المشروع من الملك العمومي للمياه.
- أن يشمل المشروع جميع مراحل التصرف من الجمع وصولا للمعالجة والتثمين.
- أن يتمّ تشريك الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في جميع مراحل المشروع، بهدف الترفيع في نسبة التثمين المادي والطاقي للوحدة، خاصة أنّه يوجد منطقة صناعية محاذية للمشروع لم يتم الشروع بعد في تهيئتها، وبالتالي يمكن التركيز على اختيار وحدات صناعية تعتمد وتستفيد من الطاقة المنتجة محليًا، بما يساهم في تحقيق التكامل بين الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية للمنطقة.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان:**

- الإشارة إلى أنّ الموقع الذي تمّ اختياره لتركيز هذا المشروع مصنف ضمن اتفاقية رامسار وقد تمّت مراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الغرض، خاصة أنه من المزمع إنجاز منطقة صناعية، ولم يتم التوصل بإجابة منها.

- **السيد عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- التأكيد على أنه تمت الإجابة بالموافقة شريطة إنجاز دراسة مؤثرات على المحيط موافق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

- **السيدة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة:**

- التأكيد على أهمية دعم الدولة لهذا المشروع النموذجي وتحديد قيمته، بما يسمح بديمومته وبما يمكّن من إنجاز مشروع مندمج ومتكامل، علما أنه يتمّ العمل بصفة مشتركة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

- **السيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي:**

- التأكيد على أهمية توضيح المعطيات المتعلقة بحجم الغاز الذي سيتم إنتاجه في إطار المشروع، والطرق المعتمدة في نقله وتحويله وتعبئته، والكلفة المادية لمختلف هذه الجوانب اعتبارا لحجم المشروع الهام.
- التأكيد على أهمية التحوط من مسألة الكلفة والتمويل، وأهمية تحديد السعر كحلّ مع العمل على البحث عن تمويل خارجي لإنجاز هذا المشروع.

- **السيد حبيب عبيد، وزير البيئة:**

- الإشارة إلى أنه تمّ تقديم دراسات المؤثرات على التوازنات المائية إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- يمكن النظر في تمويل هذا المشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع ضرورة العمل على تشريك الفنادق والنزل وممثلي القطاع الخاص بالجهة بمقتضى نصّ في الغرض.
- التذكير بأنه طبقا للنصوص المنظمة لعمل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، فقد تمّ رفض المشروع لغياب دراسة مؤثرات، علما أنه يتجه أن تتلاءم طبيعة العقار مع طبيعة النشاط إضافة إلى أن دراسة المؤثرات البيئية لا تتم إلا بعد إخراج قطعة الأرض من الملك العمومي للمياه.

- **السيد الحبيب الدريدي، رئيس هيئة المتابعة ومراجعة الصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي:**

- يقترح في انتظار صدور النصّ المتعلق بإخراج قطعة الأرض من الملك العمومي للمياه، دعوة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى القيام بدراسة المؤثرات البيئية.

****

4. مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية المهدية (سوسة، المنستير، المهدية والقيروان):

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**
تتمثّل أهم عناصر المشروع في:

- فضاءات وتجهيزات ومعدات متعددة لقبول ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لفائدة ولايات سوسة، المنستير، المهدية والقيروان
- مبني إداري (استقبال ورقابة) ومساحات خضراء وأروقة داخلية
- تقدّر الكلفة الاوّلية لإنجاز المشروع بحوالي 120 م.د
- تمّ اختيار موقع "هنشير المسلان" من معتمدية بومرداس من ولاية المهدية لإنجاز المشروع وتم بتاريخ 26 جوان 2019 التّوقيع على محضر التحويز الوقتي للعقار وهو جزء من القطعة عدد 3 التابعة للرسم العقاري 9609/2240006 المهدية المسمّى " المسلان " وإعداد مثال أشغال مختلفة وتمّ خلال شهر أفريل 2024 إصدار حكم بات لفائدة الدولة وترسيم كامل العقار بملك الدولة الخاص.
- تمّ عرض تمويل المشروع في إطار التعاون التونسي الياباني على هامش الملتقى الدولي "التيكاد 8" سنة 2022 واختياره كمشروع نموذجي لإرساء التصرف المندمج والمستدام في النفايات المنزلية والمشابهة لولاية المهدية والولايات المجاورة.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- طول إجراءات التصفية العقارية للموقع وعدم تخصيصه (إصدار حكم بات لفائدة الدولة وترسيم كامل العقار بملك الدولة الخاص خلال شهر أفريل 2024) ترتّب عليها ضياع فرصة تمويله من الجانب الياباني.
- عدم التنسيق مع الولايات والبلديات المعنية بتنفيذ واستغلال المشروع حيث من المبرمج أن يجمع المشروع ولايات سوسة، المنستير، المهدية والقيروان.
- عدم انطلاق الدراسات المستوجبة لتنفيذ المشروع.

- **المقترحات:**

تمّ خلال الجلسات التحضيرية المخصّصة لدراسة المشروع اقتراح دعوة:

- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى الإسراع في إتمام إجراءات تخصيص العقار
- وزارة البيئة (الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات) إلى عقد جلسة عمل مع الولايات المعنية بتنفيذ واستغلال المشروع والانطلاق في الاتفاقيات المستوجبة
- الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات إلى تقديم طلب الى وزارة المالية لتوفير مبلغ 500 أ.د على ميزانية المصاريف الطارئة وغير الموزّعة يضاف إلى المبلغ المتوفّر، للانطلاق في إنجاز الدراسات المستوجبة للمشروع
- وزارة البيئة (الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات) إلى تحيين البطاقة الخاصّة بالمشروع وعرضه على الاستثمار في أقرب الآجال
- دعوة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى إصدار طلب عروض إنجاز دراسات المشروع قبل موفّى شهر فيفري 2025.

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- الإشارة إلى الكلفة الهامة المنتظرة لنقل النفايات من ولايات سوسة والمنستير والقيروان إلى موقع هنشير المسلان الذي تمّ اختياره لإنجاز المشروع ومدى إمكانية إفراد ولايتي سوسة والمنستير بمحطة وادي لاية ومدى وجود دراسة في الغرض.

- **السيد فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي:**

- الإشارة إلى أنّ التقدّم المحرز في إنجاز المشاريع الطاقية والبيئية يسهّل النفاذ إلى التمويلات في الأسواق المالية العالمية أو لدى المنظمات الدولية بنسب فائدة تفاضلية.

- **السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية:**

- الإشارة إلى أنه تمّ مراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لإبداء رأيها بخصوص تخصيص العقار.

- **السيد عزّالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- تمّت إجابة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة البيئة بأنّ إمكانية استغلال العقار للغرض تقتضي دعوة الوزارة المكلفة بالبيئة لتقديم ملف فنّي تام الموجب لرفع الإخضاع لنظام الغابات، في مرحلة أولى، ولعرض الملف على اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالنظر في مطالب استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية للنظر في تغيير الصبغة الفلاحية في مرحلة ثانية.
ولم تتوصل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالملف المذكور.

- **السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية:**

- الإشارة إلى أنه تمّ منذ سنة2022 ترسيم اعتمادات لفائدة هذا المشروع (2020-2021-2023-2025) بلغت قيمتها 500 أ.د وقد تقدّمت وزارة البيئة بطلب اعتمادات تكميلية (600 ألف دينار) تبعا لارتفاع كلفة دراسة المشروع، غير أنّ الهيئة العامة للميزانية بوزارة المالية، لم توافق على هذا الطلب، وتمّ طلب معطيات إضافية بخصوص تقدم إنجاز المشروع دون أن يتمّ التوصل بها.

- **السيد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية:**

- الدعوة إلى التحوّط من مسألة المقبولية المجتمعية للمشروع اعتبارا لأهمية حجم النفايات (500 ألف طن/سنويا) والمتأتية من ولايات سوسة والقيروان والمنستير، إضافة للمهدية، التي سيتم وضعها في وحدة تحويل النفايات بهنشير "المسلان" من معتمدية بومرداس من ولاية المهدية.

- **السيد بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات:**

- الإشارة إلى أن المصب المراقب بوادي لاية بولاية سوسة سيبلغ طاقته القصوى خلال 10 سنوات ولذلك تمّ إدراج ولاية سوسة ضمن الولايات المنتفعة بهذا المشروع، ونفس الأمر بالنسبة لولاية القيروان، حيث من المتوقع بلوغ المصبّ الحالي بها طاقته القصوى خلال سبع سنوات، وتمت إضافتها في إطار أشغال اللجنة الفنية.

- يقدّر حجم النفايات المتوقع وضعها في موقع المسلان بحوالي 500 ألف طن سنويا، وهوما من شأنه تشجيع المستثمر على اقتراح حلول فنية مجددة بأكثر نجاعة في مردوديتها الاقتصادية.

- **السيد إدريس منجة، مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- الإشارة إلى أنه تمّت دراسة موقع المشروع من عديد الجوانب وخاصة عنصر المقبولية المجتمعية باعتبار مساحته الشاسعة وبعده عن المناطق السكانية، بالإضافة إلى برمجة إنجاز منطقة صناعية مجاورة له بنفس المنطقة، كما أنّه تمّ اختياره كمشروع نموذجي لإرساء التصرف المندمج والمستدام في النفايات المنزلية والمشابهة لولاية المهدية والولايات المجاورة لها، وتمّ عرض تمويله على هامش الملتقى الدولي "التيكاد 8" سنة 2022 في إطار التعاون التونسي الياباني الذي أبدى اهتمامه لتمويله، غير أن المشروع تعطّل بسبب الإشكاليات العقّارية التي اعترضته في تلك الفترة والتي تمّ التوصّل إلى تجاوزها حاليا.

****

5. مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية قفصة:

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**
تتمثّل أهم عناصر المشروع في:

✓ فضاءات وتجهيزات ومعدات متعددة لقبول ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة

✓ مبني إداري (استقبال ورقابة) ومساحات خضراء وأروقة داخلية

✓ تقدّر الكلفة الاوّلية لإنجاز المشروع بحوالي 80 م.د

- **الإنجازات:**

- تم اختيار قطعة أرض تقع بمنطقة "الطفل" من معتمدية "قفصة الجنوبية"، تم تخصيصها لفائدة المشروع في 14 جويلية 2022
- تم القيام بالأشغال التحضيرية والدراسة المائية والدراسة البيئية الأولية
- تم رفض المشروع من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط في 23 نوفمبر 2023
- تولّت الجهة التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لإعادة النّظر في أسباب رفض الموقع، وتمّ إعادة بلورة الدراسة المائية وإحالتها على أنظار مكتب التخطيط والموازنات المائية بوزارة الفلاحة في 09 ديسمبر 2024

- **الناحية العقارية:** يصنّف الموقع الخاص ضمن الأراضي الفلاحية ويتخلّله مجرى مياه تصنفه الوزارة المكلفة بالفلاحة ضمن الملك العمومي للمياه.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- طول إجراءات تغيير صبغة العقار
- إصرار الجهة على إعتماد الموقع المقترح رغم رفضه في مرحلة أولى من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط

- **المقترحات:**

- دعوة وزارة الفلاحة (مكتب التخطيط والموازنات المائية بوزارة الفلاحة) إلى الإسراع في إبداء الرأي في الدراسة المائية والتي يتمّ على ضوئها اعتماد الموقع أو رفضه:

✓ **في صورة قبول الموقع:** دعوة وزارة البيئة (الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات) إلى برمجة إتمام الدراسات والإعلان على طلب عروض الأشغال قبل موفّى الثلاثي الثّالث من سنة 2025 وانطلاق الأشغال قبل نهاية سنة 2025

✓ **في صورة رفض الموقع:** دعوة الجهة (ولاية قفصة) إلى اقتراح موقع ثان وأن يتمّ ذلك في أفضل الآجال.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية:**

- الإشارة إلى صدور قرار تخصيص العقار بتاريخ 14 جولية 2022 لفائدة وزارة البيئة بالنسبة لقفصة الجنوبية.

- **السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية:**

- الإشارة إلى أنه تمّ بالنسبة للدراسات ترسيم اعتمادات منذ سنة 2020 تقدر بـ 600 أ.د، في حين أنه تمّ التنصيص على كلفة الصفقة بـ 314 ألف دينار، ويتجه العمل على إعادة توظيف فواضل الاعتمادات المسجلة في هذا المشروع في مشاريع أخرى بالتنسيق مع وزارة المالية.

- **السيد عزّالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- التأكيد على أنه تمّ تلقي الدراسة المائية للمشروع بتاريخ 9 ديسمبر 2024 وسيتمّ عقد جلسة ثانية بتاريخ 28 جانفي 2025 وستتم الموافقة على هذه الدراسة، مع الإشارة، من جهة أخرى، لوجود مخاطر فيضانات وهو ما قد يشكّل خطر تلوّث.

- **السيدة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة:**

- الإشارة إلى أنه تمت المصادقة على برنامج استثمارات لشركة فسفاط قفصة لإعادة استعمال المياه، اعتبارا لما تشكّله من خطر على الجسر، وسيتم خلال وسيتم خلال الفترة 2025-2030 تدارك هذه الوضعيات.

- **السيدة سارة الزعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والإسكان:**

- التأكيد بالنسبة للجسر على وادي قويفلة على الطريق الوطنية رقم 3 بولاية توزر على أنّ التعهدات المحمولة على كلّ من المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة ذات العلاقة، بقيت دون إنجاز.

6. مشروع توسعة وتهيئة المصب البلدي بحوض وادي مجردة بولاية باجة:

- **عناصر المشروع:**

- إعداد الدراسات البيئية والفنية وإنجاز خانة إضافية للردم الفني للنفايات المنزلية والمشابهة بالمصب البلدي بباجة، وذلك نظرا لبلوغ طاقة استيعابه القصوى.

- **الإنجازات:**

- تمّ اختيار الموقع المحاذي للمصب البلدي الحالي للقيام بالتوسعة والمقدرة مساحته بـ 2,1 هكتار، وذلك بالتنسيق وموافقة السّلط والمصالح الجهوية والمحلية

- تم إمضاء محضر تحويز وقتي للعقار في 13 ماي 2024 والانطلاق في إعداد الدراسات البيئية والتنفيذية في جويلية 2024 (بعد انتهاء فترة الحصاد) للمشروع في انتظار تخصيص العقار من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وموافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة البيئية الاولية

- يتضمّن مشروع توسعة المصب البلدي بباجة في جزء منه تركيز مشروع نموذجي للتقليص من انبعاث الغازات الدفيئة المتأتية من معالجة النفايات (غاز الميثان) في إطار مبادرة تبادل حصص تخفيض الانبعاثات الغازية عبر سوق الكربون والتي تم إمضاؤها مع الجانب الياباني خلال ندوة TICAD-8 بتاريخ 26 أوت 2022.

وتم بلورة جذاذة المشروع الأولية التي سيتم تداولها في إطار اللجنة المشتركة التونسية اليابانية.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- ضرورة إتمام الإجراءات العقارية المتعلقة بالمشروع قبل الدخول في مرحلة الأشغال والمتمثلة في استصدار مقرر تخصيص العقار من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتغيير صبغته من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- عدم توفر التمويلات المتعلّقة بالأشغال والمقدرة بحوالي 2,5 مليون دينار، علما أنّه تمّ إثر الجلسة الأولى التي تمّ تخصيصها لدراسة المشروع:

✓ اختيار الموقع المحاذي للمصب البلدي الحالي للقيام بالتوسعة والمقدرة مساحته بـ 2,1 هكتار، وذلك بالتنسيق وموافقة السّلط والمصالح الجهوية والمحلية.
✓ إمضاء محضر تحويز وقتي للعقار في 13 ماي 2024 والانطلاق في إعداد الدراسات البيئية والتنفيذية للمشروع في انتظار تخصيص العقار من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
✓ عرض الدراسة البيئية الأوّلية على أنظار الوكالة الوطنية لحماية المحيط
✓ مراسلة وزارة المالية حول طلب تحويل اعتمادات (2.5 م.د) من المبلغ المودع لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية لتغطية كلفة انجاز مشاريع ذات صبغة مؤكدة.

- **المقترحات:**

- تمّ خلال الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 16 جانفي 2025، اقتراح دعوة:

- الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات إلى تقديم طلب إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول استصدار قرار تخصيص العقار في انتظار إتمام إجراءات تغيير الصّبغة.
- الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الى التنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط والإدارة العامة للتعمير بوزارة التجهيز والإسكان حول إتمام الإجراءات المستوجبة لتغيير صبغة العقار.
- وزارة المالية إلى تحويل الاعتمادات المقدرة بـ2.5 م.د من المبلغ المودع لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية لفائدة المشروع.

- الاتّفاق على:
  - إتمام إعداد الدراسات قبل موفّى شهر أفريل 2025
  - انطلاق الاشغال بداية من غرّة سبتمبر 2025

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيدة سميرة العبيدي، المكلفة بتسيير الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بوزارة الداخلية:**

- الإشارة أنه تمّ التعهد بموضوع إيجاد حلول لإشكالية تعثر إجراءات توسعة وتهيئة المصب البلدي بحوض وادي مجردة بولاية باجة منذ سنة 2022 وتمت المطالبة بتخصيص العقار موقع المصب البلدي لفائدة وزارة الداخلية لإتمام أشغال ردم النفايات المنزلية والمشابهة بالمصب ولم يتم الاستجابة للطلب لوجود توصية وزارية منذ سنة 2000 تخول التخصيص فقط لوزارة البيئة باعتبارها الوزارة المشرفة على تنفيذ برنامج المصبات المراقبة.
- التذكير بقرار السيد رئيس الحكومة خلال المجلس الوزاري المضيق المؤرخ في 6 جانفي 2025 بشأن الترخيص بتخصيص مواقع المصبات البلدية لفائدة وزارة الداخلية بالولايات التي لا تتوفر بها منشآت التصرف في النفايات، خاصة وأنه تم رصد اعتماد قدره 10 م.د بميزانية الوزارة للتعهد بالمصبات البلدية.

- **السيد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية:**

- يقترح دعوة وزارة الداخلية إلى تقديم مطلب تخصيص للعقار المذكور.

- **السيدة سناء عزعوزي، مكلفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- التذكير بأنه تمّ تقديم المشروع للجنة الوطنية للمصادقة على المشاريع العمومية واعتبارا لعدم استكمال الدراسات، تمّ رفضه من قبلها.
- تمّ كذلك رفض الدراسة البيئية من الوكالة الوطنية لحماية المحيط وطلب تغيير صبغة الأرض باعتبارها أرض فلاحية.

- **السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية:**

- بخصوص طلب تحويل اعتمادات (2.5 م.د) من المبلغ المودع لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية لتغطية كلفة إنجاز مشاريع ذات صبغة مؤكّدة، فإن الاعتمادات المشار إليها تندرج ضمن المبالغ الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية والتي تمت دعوتها لتوظيفها بالخزينة العامة للبلاد التونسية وستعمل وزارة المالية على البتّ في هذا المطلب، مع التأكيد على أن المشروع غير مرسّم بميزانية الدولة ولم يتمّ عرضه خلال مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025.

- **السيد عزّالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- التأكيد على لم يتمّ رفض الملف من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اعتبارا لعدم التوصّل بالملف، وسيتمّ البتّ فيه لاحقا.

****

7. مشروع توسعة وتهيئة المصب البلدي بحوض وادي مجردة بولاية سليانة:

- **عناصر المشروع:**

- يتمثل المشروع في إعداد الدراسات البيئية والفنية وإنجاز خانة إضافية للردم الفني للنفايات المنزلية والمشابهة بالمصب البلدي بسليانة، وذلك نظرا لبلوغ طاقة استيعابه القصوى

- **الإنجازات:**

- تمّ اختيار الموقع المحاذي للمصب البلدي الحالي للقيام بالتوسعة والمقدرة مساحته بـ 1,7 هكتار وذلك بالتنسيق وموافقة السّلط والمصالح الجهوية والمحلية
- تمّ استصدار قرار تخصيص العقار من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في 23 أفريل 2024
- الانطلاق في اعداد الدراسات البيئية والفنية في انتظار ترخيص السيد والي سليانة لإسناد ترخيص قلع أشجار الزيتون بالموقع لتتمكن مصالح أملاك الدولة من القيام بإجراءات البتة العمومية في الغرض وكذلك موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة البيئية الأوّلية.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- طول إجراءات تغيير صبغة العقار
- عدم الحصول على الموافقة على قلع الأشجار المتواجدة بالعقار

- **المقترحات:**

- تمّ خلال الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 16 جانفي 2025 اقتراح دعوة:
- دعوة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الى التنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط والإدارة العامة للتعمير بوزارة التجهيز والاسكان حول إتمام الإجراءات المستوجبة لتغيير صبغة العقار
- دعوة والي الجهة (ولاية سليانة) إلى النظر في الإسراع في استصدار قرار قلع الأشجار بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

- دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى النّظر في الإمكانيات المتاحة لإعادة زراعة أشجار الزيتون التي سيتمّ اقتلاعها وتفادي إتلافها.

******

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- التأكيد على أنه تمّ حلحلة مسألة قلع الأشجار بالتّنسيق مع السيد والي سليانة.

- **السيد عزّالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- التأكيد على أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لم تتوصّل بملف في الغرض بخصوص تغيير الصبغة الفلاحية لقطعة الأرض المعنية.

******

8. مشروع التثمين الطاقي للغازات البيولوجية المستخرجة من النفايات المنزلية بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة:

- **تركيز وحدة نموذجية لتوليد الكهرباء بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة:**

- تمّ الانتهاء من تركيز وحدة نموذجية لتوليد الكهرباء بقدرة 50 كيلوواط / ساعة عبر استغلال الغازات البيولوجية الناتجة عن معالجة النفايات العضوية بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة، وذلك في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية-UN (Habitat) وبالتعاون بين كلّ من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGED) والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME).

- تمّ استكمال إجراءات تركيز الوحدة على مستوى المصب المراقب بولاية سوسة، وإتمام الدراسات اللازمة لربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء والغاز ومن المبرمج أن يتم ربطها بالشبكة بداية شهر فيفري 2025،

- يندرج المشروع ضمن مبادرة (ACCP) الممولة بهبة من التعاون الياباني، ويهدف لاستغلال جزء من الغازات البيولوجية المنتجة حاليا بالمصب ($200\ Nm^3/h$) يحتوي 50% منها على غاز الميثان القابل للتثمين الطاقي، ويتم العمل بالتوازي على الترفيع في القدرة الإنتاجية للغازات البيولوجية بالمصب لبلوغ حوالي $1000\ Nm^3/h$.

- تمّ أيضا بالتعاون بين " الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات " و " الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة " إعداد دراسة أوّلية للتثمين الطاقي للغازات المستخرجة من المصب المراقب بتونس الكبرى وسيتم العمل على استكمال الدراسات التنفيذية وإنجاز المشروع بتمويل من صندوق الانتقال الطاقي "FTE" حال استكمال الإطار القانوني.

- **الإطار القانوني الخاص باستخراج الطاقة من الكتلة الحيوية:**

- يمثّل تنفيذ هذا المشروع خطوة في إطار تعزيز الانتقال الطاقي وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحسين إدارة النفايات المنزلية والحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلاّ أنّه بالرغم من صدور الأمر عدد 12-2022 بتاريخ 17 نوفمبر 2022 الذي يحدد حجم مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة الخاضعة للترخيص من وزارة الصناعة للربط بالشبكة بـ 01 ميغاوات، فإنّ **المشروع النموذجي المقترح يستوجب ترخيصا استثنائيا بسبب أن الأمر الحالي لم يتم تطبيقه إلا بالنسبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولا توجد حاليا تعريفة خاصة باقتناء الإنتاج الإضافي المتأتي من الكتلة الحيوية.**

- **المقترح:**

- الإذن بمنح ترخيص استثنائي للمشروع النموذجي المقترح،
- استعجال النّظر في استصدار النّصوص المستوجبة التي تمكّن من ضبط تعريفة اقتناء الإنتاج الطّاقي المتأتّي من الكتلة الحيوية.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية:**

- يقترح، في إطار تعزيز المقبولية المجتمعية للمشروع، النظر في تمكين عدد من العائلات المعوزة بالجهة، من الربط مجانا بشبكة الكهرباء.

- **السيد بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات:**

- تجدر الإشارة بخصوص مقترح السيد وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أنه سبق أن تمّ اقتراح تمكين متساكني الجوار من العائلات المعوزة وفي إطار المقبولية المجتمعية لمشاريع التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة من الحصول على قسط من إنتاج الكهرباء الذي سيتم ربطها بشبكة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

****

❖ **المشاريع المتعلّقة بإزالة التلوّث وإنجاز وتهذيب منشآت التطهير:**

- **البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت**
- **مشروع إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة للقطب التكنولوجي بالمنستير**
- **برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعُدّ أقل من 10000 ساكنا**
- **المشروع السادس لتطهير الاحياء الشعبية**
- **برنامج تطهير 10 مدن متوسطة**
- **برنامج توسيع وتهذيب محطات التطهير ومحطات الضخ**
- **برنامج توسيع وتهذيب منشآت التطهير بالمدن المتبناة لـ 10 ولايات**
- **مشروع تطهير مدينتي تاكلسة وتيبار**
- **برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر المتوسط DEPOMED**
- **برنامج النجاعة في الطاقة**
- **مشروع اعادة تهذيب محطة التطير عدد 4 بنابل**
- **مشروع محطّة تطهير تونس الغربيّة "العطار".**

1. البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت:

تولّت **السيدة ذكرى الغربي، المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف للبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة**، تقديم مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت:

- **تقديم المشروع:** يهدف المشروع إلى تحسين نوعية المياه ببحيرة بنزرت للمساهمة في تنمية المنطقة بالتقليص من التلوّث بكلفة جملية بـ 142 مليون دينار.

- التمويل:

✓ 40 مليون أورو البنك الاوروبي للاستثمار (قرض)
✓ البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (20 مليون اورو قرض و1,1 مليون أورو هبة)
✓ 15 مليون أورو من الاتحاد الاوروبي (هبة)
✓ 5,15 مليون أورو مساهمة الدولة التونسية

- الأجال التعاقدية: 2013-2026

- **مكوّنات المشروع والإنجازات الرئيسية:**

- **مُكوّنة خاصة بالاستثمار في البنية التحتية البيئية تشتمل على المشاريع التالية:**

- إزالة التلوث الصناعي بشركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة إسمنت بنزرت،
- توسعة وتهيئة شبكة التطهير بمنطقة بحيرة بنزرت وتأهيل محطات التطهير ببنزرت وماطر ومنزل بورقيبة،
- غلق مصب النفايات الصناعية بمنزل بورقيبة واستصلاح موقعه،
- تهيئة ضفاف البحيرة وإحداث كرنيش بمنطقة منزل عبد الرحمان،
- توسعة ميناء الصيد البحري بمنطقة منزل عبد الرحمان.

- **مُكوّنة خاصة بدعم إدارة البرنامج واستدامة نتائجه والتي تشتمل على الأنشطة التالية:**

- المساعدة الفنية لإدارة البرنامج والدعم المؤسساتي لفائدة الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي ستعهد لها مهمة المتابعة والمراقبة البيئية للبحيرة ومصادر التلوث بالمنطقة،
- الأنشطة المساعدة على استدامة نتائج المشروع من خلال تمويل مشاريع بيئية نموذجية ودراسات حول التأقلم مع التغيرات المناخية ودراسات في مجال البحث العلمي حول المنظومة الإيكولوجية لبحيرة بنزرت وأنشطة التوعية والتربية البيئية.

- **الإنجازات الرئيسية:**

- تركيز مصافي الهواء بشركة إسمنت بنزرت
- إنجاز قسط الأشغال العاجلة لتأهيل 15,5 كم من قنوات التطهير بعديد المدن حول بحيرة بنزرت
- انطلاق مشروع تأهيل محطة معالجة المياه الصناعية الملوثة بالشركة التونسية لصناعات التكرير بكلفة 7 مليون دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة
- بصدد إنجاز 13 صفقة أشغال ومراقبة أشغال ومساعدة فنية تهم الديوان لمد وتأهيل قنوات الصرف الصحي بكلفة جملية بحوالي 20,240 مليون دينار.
- تمّ الانطلاق في الأشغال المتعلقة بتأهيل وتوسعة محطة التطهير ببنزرت بكلفة جملية حوالي 117 مليون دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة.
- انطلاق مهمة المتابعة البيئية للبحيرة.
- إنجاز 11 مشروع للتربية والتوعية البيئية من قبل مكونات المجتمع المدني وعدد من البلديات
- إنجاز دراسة استراتيجية لتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على المنظومة الإيكولوجية بمنطقة بحيرة بنزرت وبحيرة إشكل.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- سجّل ارتفاع في كلفة المشاريع مقارنة بالميزانية التي تم تقديرها من خلال دراسات الجدوى المنجزة سنة 2013.
- سجّل البرنامج عجزا في التمويلات يقدر بـ 23 مليون أورو (بالنسبة للمكونة الخاصّة بالتطهير) و2,7 مليون أورو بالنسبة للمكونة الخاصّة بالبنية التحتية الساحلية (ميناء الصيد البحري والفسحة) و2,4 مليون أورو (لاستصلاح مصب النفايات بمنزل بورقيبة) ممّا يرفع العجز الجملي للبرنامج إلى 28,8 مليون أورو مقارنة بالكلفة الأوّلية
- تعدّد المتدخلين على المستويين الجهوي والوطني في تنفيذ البرنامج بالإضافة الى التأخير في استصدار الأمر المتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجازه (تم استصدار الأمر المتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج بتاريخ 8 ديسمبر 2023 على إثر جلسة اللّجنة الفنية لسريع انجاز المشاريع العمومية التي خصّصتها لدراسة إشكاليات المشروع) كان له الأثر السلبي على تنفيذه وتسبّب في تأخير إنجاز جلّ عناصره.
- بطء في إنجاز مشاريع إنجاز التلوث الصناعي بشركة الصناعات الحديدية بمنزل بورقيبة "الفولاذ"
- إشكاليات في تنفيذ الصفقة الخاصة بتأهيل محطة معالجة الزيوت بالشركة التونسية لصناعات التكرير.

- **المقترحات:**

- الإسراع في استكمال إمضاء ملاحق عقود التمويل الخاصّة بالبرنامج والعمل على تحسين نسبة استهلاك الاعتمادات المتوفرة **(تمّ الإنجاز).**
- البحث عن مصادر لتمويل عدد من المشاريع المدرجة بالبرنامج الخاصة بمشاريع التطهير (مع العلم أنه تم ترسيم الاعتمادات التكميلية بميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري).
- إعادة النظر في الهيكلة التمويلية للبرنامج كلما اقتضت الحاجة لذلك بالتنسيق مع الجهات المموّلة ولجنة قيادة البرنامج.
- التسريع في الانتهاء من جميع عناصر مشروع تأهيل محطة معالجة المياه الصناعية بالشركة التونسية لصناعات التكرير قبل موفّى سنة 2025 باعتماد المرونة الممكنة لإيجاد الحلول الضرورية لفضّ جميع الإشكاليات الفنية والإجرائية طبقا للنصوص التي تمّ استصدارها للتسريع في إنجاز المشاريع.
- التسريع في القيام بجميع الإجراءات المتعلّقة بمشروع إزالة التلوّث بشركة الفولاذ بغاية إمضاء الصفقة قبل موفّى أفريل 2025 لاستكمال إنجاز المشروع قبل موفّى ديسمبر 2026.
- دعوة اللّجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بولاية بنزرت إلى متابعة تنفيذ كافة عناصر البرنامج ودعم نسق إنجازه وموافاة اللّجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية ووزارة البيئة بتقارير دورية حول درجة التقدّم في تنفيذه.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد خالد النوري، وزير الداخلية:**

- التأكيد على أهمية هذا المشروع والحرص على إنجازه اعتبارا لوقعه الهام على المواطن خاصة في ظل الإشعارات اليومية التي يتم التوصل بها بخصوص وضعية بحيرة بنزرت.

- **السيد الحبيب الدريدي، رئيس هيئة المتابعة ومراجعة الصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي:**

- يتجه إعلام مجلس إدارة كل من شركة الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير بقرار لجنة المشاريع الكبرى بخصوص الذهاب في خيار إبرام الصفقة بالتفاوض المباشر، الذي يبقى له القرار النهائي.

- **السيدة سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان:**

- التأكيد على أنّ التشريع الجاري به العمل في مجال الصفقات العمومية، يسمح، بعد طلبي عروض غير مثمرين، بالمرور إلى التفاوض المباشر.

- **السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية:**

- تمّ ترسيم المشروع منذ سنة 2013 ولم تتجاوز نسبة السحوبات إلى حدود سنة 2024 نسبة 49 %.
- التأكيد على ضرورة التسريع في إنجاز هذا المشروع اعتبارا للتكلفة الهامة المحمولة على ميزانية الدولة والمتأتية من التمديد في آجال التمويلات الخارجية المرصودة مع العمل على إعادة توظيف التمويلات المتوفرة لفائدة المكونات التي لا تشهد إشكاليات.

- **السيد إدريس منجة، مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- التأكيد على أن تعدّد المتدخلين على المستويين الجهوي والوطني وغياب التنسيق والمتابعة تُعدّ من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تعطّل تنفيذ المشروع وطول فترة إنجازه، كما أنّ اللّجنة الفنية برئاسة الحكومة تولّت تخصيص العديد من الجلسات لدراسة هذا الملف والمساهمة في تجاوز العديد من إشكالياته، حيث اقترحت ضرورة إعادة هيكلة بعض عناصره وتحديد تاريخ نهائي للانتهاء من إنجاز بقيّة مكوّناته.

- اقتراح إدراج المشروع في إطار الإجراءات التي تضمّنها الأمر عدد 497 لسنة 2024 وعرضه على اللّجنة الفنية للوزارة المعنية للإسراع في إتمام انجاز مكوّناته قبل موفّى سنة 2026.

- **السيدة ذكرى الغربي، المديرة العامة لوحدة التصرف حسب الأهداف للبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة**

- التذكير بأنّ الانطلاق الفعلي في إنجاز البرنامج كان في جانفي 2018 على إثر استكمال إمضاء جميع عقود التمويل.
- الإشارة بخصوص ربط الثكنات العسكرية سيدي حمد والخروبة والقاعدة الرئيسية ببنزرت بشبكة التطهير حيثُ تمّ تخصيص مبلغ 2.5 مليون دينار لفائدة الديوان الوطني للتطهير، غير أن المموّل لم يقبل طلب التمويل، مع العلم أن وزارة الدفاع الوطني قد استكملت ربط الشبكات الداخلية بالنسبة للثكنات بمنزل بورقيبة.

- التأكيد على الوضعية البيئية الحرجة ببحيرة بنزرت والتأثير السلبي للتلوث العضوي على التوازن البيئي بها، وبالتالي ضرورة استكمال إنجاز جميع مكونات البرنامج لتحسين منظومة التطهير بالجهة التي تم التخلي عنها حاليا لارتفاع الكلفة، على غرار تأهيل وتوسعة محطة التطهير بمنزل بورقيبة (أفق 2040) وتأهيل وتوسعة محطة التطهير بماطر (أفق 2040) ومدّ وتأهيل شبكة التطهير بالجهة.
- ضرورة إزالة التلوّث الناجم عن مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة الذي يعتبر من أهم نقاط التلوّث الصناعي بالبحيرة والذي وجب العمل على دفع نسق إنجاز مشروع إحداث محطة لمعالجة مياهه الصناعية بالتمويلات المرصودة بالبرنامج وفي الآجال المحددة لاستكمال إنجازه وربط مياه الصرف الصحي للشركة بشبكة التطهير.

- **السيد الحبيب عبيد، وزير البيئة:**

- التأكيد على ضرورة ضبط رؤية واضحة بخصوص التمديد في التمويلات الخارجية إلى غاية سنة 2028 والعمل على ضمان استكمال المشروع في الآجال.

- **السيدة سناء عزعوزي، مكلّفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- التأكيد على أنّ التمويل موجود منذ سنة 2013، ولم يتمّ استكمال الدراسات إلاّ في سنة 2018، علما أنّ نسبة السحوبات قد بلغت 35%.
- التذكير بأنه تمّت إعادة توظيف الاعتمادات بالنسبة للمكونات المعطلة لفائدة مشاريع سجلت نسبة من الجاهزية في إطار احترام أجل موفّى ديسمبر 2026 باعتباره التاريخ المفترض لإنجاز المشروع واستهلاك الاعتمادات الخارجية المرصودة.

- الإشارة إلى أنه تمّ التمديد مرتين إلى سنة 2026 قبل التوصل بمقترح تمديد جديد إلى سنة 2028.
- يقترح مواصلة تنفيذ المشروع وإبراز التقدم المسجل في التنفيذ، بما يمكّن من دعم طلب التمديد إلى سنة 2028 لدى المموّل، علما أن التمديد له تكلفة على ميزانية الدولة، مع التأكيد على أنّ الأمر عدد 497 لسنة 2024 يخوّل الذهاب في الإجراءات الاستثنائية.
- يقترح بخصوص المكوّنات الأخرى للمشروع، البقاء في كلفة البرنامج مع إمكانية العمل عليها لاحقا للبحث عن تمويلات.
- التأكيد على أهمية مكوّنات المشروع التي لم يتمّ إنجازها بسبب التأخير المسجل وسيتمّ العمل على بذل كل المساعي مع الممولين لبحث سبل تمويلها.

****

2. مشروع إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة للقطب التكنولوجي بالمنستير:

يهدف المشروع إلى إنجاز قطب تطهير للمياه المستعملة الصناعية والمنزلية بولاية المنستير بكلفة جملية محيّنة تقدّر بحوالي 175 مليون دينار.

- التمويل : ميزانية الدولة
- الآجال التعاقدية : 32 شهرا

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**

يحتوي المشروع على أهم العناصر التالية:

- إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة الصناعية بالقطب التكنولوجي بالمنستير بكلفة 50 مليون دينار
- إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة المنزلية المنستير الشمالية بكلفة 72 مليون دينار
- إنجاز شبكة تحويل المياه المستعملة بكلفة 30 مليون دينار
- إنجاز شبكة تحويل المياه المطهرة بكلفة 23 مليون دينار.

علما أنّه تمّ اعتماد المراحل التالية في إنجاز المشروع:

✓ نشر العروض لإنجاز المحطة في ثلاث مناسبات مع تسجيل عزوف المقاولين عن المشاركة
✓ توجيه مكتوب من وزارة البيئة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 14 ديسمبر 2022 قصد النظر في امكانية تطبيق الفصل 7 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والمتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة قصد تمكين الديوان الوطني للتطهير من الإعلان عن طلب العروض مع توفير التمويل من قبل المقاولة لتجاوز إشكاليات عزوف المقاولين.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- عجز في التمويل لارتفاع الكلفة (مشروع مرسّم بكلفة 29,8 م.د إلا أن الكلفة الحالية تتجاوز 50 م.د)،
- عزوف المقاولين عن المشاركة في طلبات العروض (تم نشر طلب العروض لإنجاز المحطة خلال ثلاث مناسبات غير أنه تم تسجيل عزوف المقاولات عن المشاركة
- عدم إيفاء القطب التكنولوجي بالمنستير بالتزاماته تجاه الصناعيين الذين اقتنوا العقارات المخصصة لإقامة وحدات صناعية.
- تلوّث المحيط من جراء عدم إنجاز محطة تطهير المياه المنزلية.

- **المقترح:**

- دعوة مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى البحث عن التمويلات الضرورية لإتمام إنجاز بقية عناصر المشروع، أخذا في الاعتبار إعادة توظيف التّمويلات المخصّصة لمشاريع لم تنطلق أو لم يتم تجاوز إشكالياتها

- **المتابعة:**

- تمّ بتاريخ 23 مارس 2024 عقد جلسة عمل بوزارة الاقتصاد والتخطيط خصّصت لمناقشة بعض الخصائص الفنية والجدوى من دمج محطتي التطهير للمياه المستعملة ومحطة التطهير للمياه الصناعية وتم إعداد طلب تمويل وتوجيهه الى وزارة الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 04 أفريل 2024.
- تولّت اللّجنة الفنية خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 والمخصّصة لمتابعة تنفيذ مشاريع التطهير، دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى البحث في إمكانية تمويل المشروع في إطار إعادة توظيف التمويلات المخصّصة لمشاريع مماثلة لم تنطلق بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية:**

- الإشارة إلى أنّ وزارة المالية لم تتوصّل بطلب ترسيم اعتمادات بخصوص هذا المشروع من قبل الوزارة المعنية.

- **السيدة فاطمة الثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة:**

- التذكير بأن مشروع القطب التكنولوجي بالمنستير تحصل على امتيازات وتمّ إدراج مكوّن محطة التطهير ضمن مكوّناته.
- تمّ توزيع التمويل في شكل ثلاث أقساط (20 % و60 % و20 %) في إطار كامل المشروع، غير أنّ هذا التوزيع تمّ رفضه من قبل الديوان الوطني للتطهير، وهو ما انجرّ عنه تكاليف إضافية بسبب التأخير في الإنجاز.

- **السيد عبد المجيد بالطيب، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير:**

- التذكير بأنه لم يتمّ إبرام الصفقة في 2017 بسبب عزوف المقاولات عن المشاركة نتيجة انخفاض قيمة الدينار التونسي، وقد تمّ توجيه طلبات للبحث عن تمويل خارجي إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، علما أنّ التمويلات المرصودة لا تفي بالحاجة.

- **السيدة سناء عزعوزي، مكلّفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- التأكيد على ضرورة التثبت من جاهزية المشاريع موضوع طلبات تمويل خارجي بالتنسيق مع وزارة البيئة، ثمّ سيتمّ في مرحلة لاحقة الاتصال والتنسيق مع الجهات الممولة.
- التأكيد على ضرورة ضبط الأولويات على مستوى كلّ القطاعات بخصوص طلبات التمويل الخارجي والتأكّد من جاهزية المشاريع لضمان إنجازها في الآجال وتفادي تحميل كاهل الدولة مصاريف إضافية بسبب ضعف السحوبات نتيجة لتعطلّ الإنجاز.
- التأكيد بخصوص إعادة توظيف التمويلات الخارجية على ضرورة البقاء في إطار أهداف البرنامج المخصصة له التمويلات الخارجية.

- **السيد حبيب عبيد وزير البيئة:**

- اقتراح النظر في تكوين لجنة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لضبط المشاريع ذات الأولوية التي سيتمّ تمويلها في إطار إعادة توظيف التمويلات الخارجية.

****

3. برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعدّ أقل من 10000 ساكن:

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**

يهدف المشروع إلى تعميم خدمات التّطهير لفائدة 33 بلدية صُغرى تعد أقلّ من 10000 ساكن مُوزّعة على 19 ولاية وتحسين ظروف عيش حوالي 200 ألف ساكن من خلال المُحافظة على البيئة وتوفير الظروف الصحية اللازمة وخلق ديناميكيّة جديدة للتنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولوية.

- الكلفة : 600 مليون دينار
- التمويل :

✓ البنك الإفريقي للتنمية (75 مليون اورو قرض و1 مليون أورو هبة)
✓ البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (75 مليون أورو قرض و1,9 مليون اورو هبة)
✓ ميزانية الدولة

ويحتوي برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعدّ أقل من 10000 ساكن على أهم العناصر التالية:

✓ إنجاز 24 محطة تطهير جديدة
✓ إنجاز شبكات التطهير وذلك بمدّ حوالي 862 كلم من القنوات
✓ إنجاز منظومات تحويل المياه المستعملة من خلال مدّ 70 كلم من القنوات الانحدارية و30 محطة ضخ
✓ اقتناء معدّات الاستغلال والصّيانة وتدعيم قدرات الدّيوان المؤسّساتية.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

يواجه البرنامج بعض الإشكاليات العقارية والاجتماعية خاصة في صعوبة قبول المواطنين لمواقع محطات التطهير والضخّ (اعتراض المواطنين على إنجاز محطات تطهير بعدد من المدن)، على غرار:

- **منزل حياة/كركر:** اعتراض المواطنين على إنجاز محطة التطهير ويعمل الديوان الوطني للتطهير على فضّ الاشكال مع السلط الجهوية. في هذا الصدد، تلقى الديوان بتاريخ 19 ديسمبر 2024 مراسلة تفيد أن متساكني منزل حياة قاموا بسحب الاعتراض وقبول المشروع.
- **سيدي الهاني:** اعتراض المواطنين على إنجاز محطة التطهير وصرف المياه المعالجة بسبخة سيدي الهاني، علما أن الموقع على ملك الدولة (الغابات).
- **أولاد الشامخ:** اعتراض المواطنين على إنجاز محطة التطهير وموقع صرف المياه المعالجة. تلقى الديوان بتاريخ 2024/12/30 مراسلة تفيد أن متساكني أولاد الشامخ قاموا بسحب الاعتراض وقبول المشروع.
- **بني خداش:** مشكل عقاري بخصوص موقع محطة التطهير.

- **الناظور:** مشكل عقاري بخصوص إقتناء قطعة أرض لإنجاز محطة التطهير حيث تم تحديد سعر المتر المربع من طرف خبير أملاك الدولة بـ 3 دنانير، في حين أن صاحب الأرض طالب بمبلغ 120 دينار للمتر المربّع، علما أنّ مساحة قطعة الأرض 4 هكتارات وأن هذا الموقع هو الموقع الرابع الذي تمّ اختياره.

تمّ تخصيص 8 هك في منطقة أخرى بالناظور ولكن يجب إعادة الدراسات.

- **نبر:** تمّ اختيار موقع محطة التطهير غير أن مالكي العقار رفضوا بيعه. كل المنطقة فلاحية خصبة وكلفتها مرتفعة.

- **سجنان والعلاء:** اعتراض المواطنين على إنجاز محطات التطهير بهذه المناطق.

تمّ تغيير 6 مرات موقع محطة سجنان ولكن الرفض كان قاطعا من طرف السكان والمجتمع المدني.

- **جبل الوسط:** تمّ إعلام الديوان بعد الشروع في الدراسات بأن موقع إنجاز المحطة يعد منطقة محجرة. وحاليا بصدد تغيير الصبغة.

- **المقترح:**

- دعوة وزارة البيئة (الديوان الوطني للتطهير) إلى التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية للتدخّل لفض الإشكاليات المتعلقة بالمسائل العقارية واعتراضات المواطنين وتوجيه مكاتيب في الغرض الى السادة الولاّة المعنيين بخصوص المشاريع المتواجدة بـ (سيدي الهاني ومنزل حياة وكركر وأولاد الشامخ وسجنان والعلا)
- دعوة السلط الجهوية الى برمجة عرض إشكاليات المشاريع المعروضة على إنظار اللّجان الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية ومعالجتها بحضور ممثّلين على وزارة البيئة وبقية الأطراف المعنية
- بخصوص مشروعي الناظور ونبر الدعوة إلى إجراء اختبار عدلي عن طريق اللّجنة الجهوية وتطبيق إجراءات الانتزاع مع تعهّد الدولة بتسديد قيمة الفارق.
- بخصوص مشروع محطة التطهير بجبل الوسط التّنسيق مع والي الجهة لاقتراح عقار ثان لإنجاز المشروع بعد إن تبيّن وأنّ موقع إنجاز المحطة يعد منطقة محجّرة
- إعادة توظيف تمويلات المشاريع التي لم يتم تجاوز إشكالياتها لفائدة مشاريع أخرى قابلة للإنجاز.

- **المتابعة:**

- على إثر جلسات العمل التي تمّ عقدها بكل من ولايات سوسة والمهدية وزغوان، تم عقد جلسة عمل مع ممثّلي البنك الإفريقي للتنمية حيث تمّت الإفادة انه تمّ سحب المشاريع المعطلة عقاريا وعددها 07 من مخطط إسناد الصفقات إلى حين فض الإشكال العقاري وبرمجة الرجوع إليها في حال توفر التمويلات.

- تم توجيه مكتوب إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد التسريع في تخصيص العقّارات لإنجاز محطتي التطهير بجبل الوسط والنّاظور.

****

4. المشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية:

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**

يحتوي المشروع على:

- **عنصر الاستثمار:**

- **تطهير 140 حيا شعبيا لفائدة حوالي 261 ألف ساكنا**، وذلك من خلال:
  - ✓ مدّ حوالي 542 كلم من القنوات.
  - ✓ إنجاز حوالي 37.500 صندوق ربط بالشبكة العمومية للتطهير.
  - ✓ إنجاز 37 محطة ضخ.
  - ✓ اقتناء معدّات استغلال وصيانة

- **عنصر الدّعم: التدعيم المؤسساتي من خلال إنجاز العناصر التالية:**
  - ✓ تدعيم قدرات الديوان في عديد المجالات: الاتصال، التصرّف، التكوين...
  - ✓ وضع مخطط للتصرف البيئي والاجتماعي للمشروع
  - ✓ تعميم منظومة الجغرفة الرقمية للديوان لتشمل ولايات أخرى
  - ✓ التحسيس والاتصال بخصوص المشروع
  - ✓ التدقيق الطاقي لبعض منشآت التطهير

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- عدم توفير الاراضي اللاّزمة لإنجاز محطات الضخّ المستوجبة لإنجاز المشاريع بسبب رفض أصحاب العقارات التفويت فيها (توفير قطع أرض لإنجاز محطات الضخّ لربط مدينة بئر الحفي وربطها بمحطة التطهير سيدي علي بن عون).
- إشكال مالي باعتبار أنّ التّمويل لا يغطّي كافّة عناصر المشاريع المقترحة
- عدم إمضاء اتفاقية التمويل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والممول (الوكالة الفرنسية للتنمية).

- **المقترحات:**

- إعطاء الأولوية للانطلاق في تنفيذ المشاريع التي لا تثير إشكاليات.
- ضرورة تحديد القائمة النهاية للأحياء التي سيتم إنجازها والمصادقة عليها بمذكرة الاتفاقية (Aide-Mémoire) قبل الإمضاء على اتفاقية القرض، وذلك لضمان نجاعة المشروع.
- دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى إعداد دراسة لمقارنة كلفة الربط بين مدينة بير الحفي وسيدي علي بن عون وكلفة إنشاء محطة تطهير جديدة ببير الحفي لتجاوز الإشكال العقاري
- دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى التّنسيق مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بخصوص إنجاز هذا المشروع بهدف ضمان التّكامل وتفادي تدخّل كلّ هيكل على حدة في نفس الحيّ المبرمج.
- دعوة اللّجان الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية إلى معالجة الإشكاليات العقارية التي تعيق تنفيذ عدد من مكوّنات المشروع ومتابعة تقدّم إنجازه بصفة دورية.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد عبد المجيد بالطيب، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير:**

- التأكيد على أنه تمّ بتاريخ 24 جوان 2024 إمضاء اتفاقية التمويل وعرضها لاحقا على مصادقة مجلس نواب الشعب وقد تمّت المصادقة عليها.

- **السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية:**

- التأكيد على أنه تمّ ترسيم الاعتمادات اللازمة لإنجاز الأشغال التحضيرية والدراسات الفنية بميزانية سنة 2025.

- **السيدة سناء عزعوزي، مكلّفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- التأكيد على أهمية تسريع إنجاز هذا المشروع واستهلاك الاعتمادات المرصودة المتأتية من التمويل الخارجي في الآجال المضبوطة.

****

5. برنامج تطهير 10 مدن متوسطة:

- **عناصر المشروع:**

يهدف المشروع إلى تعميم خدمات التطهير وتحسين جودة الحياة وحماية المحيط من التلوّث المائي

- الكلفة : 385 مليون دينار
- التمويل :
  - ✓ البنك الألماني للتنمية : (قرض 20مليون أورو)
  - ✓ الكنفيدرالية السويسرية : 17,57 مليون اورو
  - ✓ البنك الالماني للتنمية : (13 مليون اورو هبة)
  - ✓ رسكلة الديون الألمانية : 11 مليون اورو

- الآجال التعاقدية : 2020-2028
- يحتوي المشروع على :

✓ إنجاز 7 محطات تطهير بكل من تاجروين والدهماني /القصور والرديف /أم العرايس وسوق الأحد والسواسي وتالة وفريانة؛
✓ تدعيم الشبكة ومنظومات تحويل المياه بهذه المدن
✓ ربط شبكات التطهير بقفصة قصر بمحطة التطهير بقفصة.

- **الإنجازات الرئيسية:**

- تقدمت أشغال شبكات تحويل المياه بقفصة قصر والمظيلة بنسبة 98% بصدد الانتهاء من أشغال ربط محطة الضخ القصر بالتيار الكهربائي للانطلاق في تركيب باقي التجهيزات ومن المنتظر الانتهاء الكلي للأشغال في جوان 2025
- انتهت أشغال محطة التطهير بالسواسي وبصدد الربط بالتيار الكهربائي ومن المنتظر دخول المحطة حيّز الاستغلال خلال شهر جوان 2025
- انتهت أشغال محطة التطهير بتالة وبصدد الربط بالتيار الكهربائي ومن المنتظر دخول المحطة حيّز الاستغلال بداية شهر مارس2025
- أشغال محطة التطهير فريانة-تلابت: من المنتظر انتهاء الأشغال أواخر شهر جانفي 2025 ثم استكمال أشغال الربط بالتيار الكهربائي
- تمّ توفير جميع القنوات لتدعيم وتهذيب الشبكة بتالة وفريانة وتلابت
- تقدمت أشغال تدعيم وتهذيب الشبكة بتالة وفريانة وتلابت بنسبة 64 %
- ملف طلب العروض لإنجاز محطة التطهير الرديف / أم العرايس جاهز
- بصدد المصادقة على ملف طلب العروض لإنجاز محطة التطهير بتاجرين

- تمّت المصادقة على ملف طلب العروض لإنجاز محطة التطهير بسوق الأحد
- بصدد تحيين ملف طلب العروض لإنجاز محطة التطهير الدهماني/القصور

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- تسجيل عجز في استكمال بقية مكونات المشروع (محطات التطهير بكل من الرديف وأم العرائس وسوق الأحد) نظرا لارتفاع الكلفة الأوّلية المحدّدة لإنجاز المشروع.

- **المقترحات:**

- دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بدرجة التقدم المادي والمالي لكافة عناصر المشروع وتوظيف الموارد المالية، ومن بينها رسكلة الديون الألمانية قبل عرضه على التمويل.
- دعوة مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى البحث عن التمويلات الضرورية لإتمام إنجاز بقية عناصر المشروع، أخذا في الاعتبار إعادة توظيف التّمويلات المخصّصة لمشاريع لم تنطلق أو لم يتم تجاوز اشكالياتها.
- دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط الى عقد جلسة عمل مع الديوان الوطني للتطهير وشركة فسفاط قفصة لإيجاد تصوّر لاستغلال المياه المعالجة الخاصّة بالمحطات المتواجدة داخل الحوض المنجمي.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية:**

- التذكير أن كلفة هذا المشروع بلغت 385 مليون دينار، ويتمّ تنفيذه بتمويل من الجانب الألماني في شكل قرض وهبة، ومن الجانب السويسري في إطار إعادة رسكلة الديون، إضافة إلى مساهمة الدولة بـ 15 % من كلفة المشروع إلى جانب 19% بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
- الإشارة إلى أنه تمّ ترسيم مبلغ 4.5 مليون دينار على ميزانية سنة 2025.
- التأكيد على أن المشروع يشهد عجزا في استكمال عدد من محطات التطهير اعتبارا لارتفاع تكلفة الإنجاز، وتمّ طلب اعتمادات إضافية، وقد أوصت وزارة المالية بإرجاء تنفيذ بعض عناصر المشروع والنظر فيها في إطار إعادة توظيف القروض الخارجية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.

- **السيدة سناء عزعوزي، مكلّفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- الإشارة، بخصوص إنجاز محطة التطهير بسوق الأحد، إلى أنه تقديم طلب التمويل في إطار انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الألمانية وأبدى البنك الألماني للتنمية (KFW) الموافقة المبدئية لتوفير التمويل المطلوب في شكل هبة بقيمة 50 مليون دينار.

- **السيد حبيب عبيد، وزير البيئة:**

- الإشارة لعدم تجاوب شركة فسفاط قفصة بخصوص إيجاد حلول المياه والمواد الملوثة التي تتسرّب في محيط مصانع ومغاسل شركة فسفاط قفصة.

- **السيد إدريس منجة، مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- التأكيد على وجود استعداد مبدئي من المجمع الكيميائي التونسي لاستعمال المياه ثلاثية المعالجة في غسل الفسفاط، أمّا بخصوص إمكانية استعمالها في المجال الفلاحي، فإن ذلك يتطلّب عقد جلسة مع الفلاحين بالجهة.

******

6. برنامج توسيع وتهذيب محطات التطهير ومحطات الضخ:

- **عناصر المشروع:**

يشمل البرنامج توسيع وتهذيب:

- محطات التطهير سيدي بوعلي وصيادة والوردانين والجم والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ونفطة وقرمبالية ومنزل بوزلفة والمحرس ونابل SE4 وقفصة
- حوالي 60 محطة ضخ من بين 130 محطة ضخ متواجدة بولايات تونس وبن عروس وبنزرت وأريانة ونابل وقابس ومدنين وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر.

- **الإنجازات الرئيسية:**

- انتهت الأشغال بكل من محطات التطهير بمنزل بوزلفة وقرمبالية وبسيدي بوزيد والجم وسيدي بوعلي والوردانين والمهدية والمحرس وبشبكة التحويل بالمكنين (قسط البقالطة طبلبة).

- انتهت جميع اشغال الخط المائي لكل من محطة التطهير4SE نابل ومحطة التطهير بقفصة ومحطة التطهير بسوسة حمدون غير أن دخولهم حيز الاستغلال الكلي مرتبط بتشغيل منشأة تهضيم الحمأة والانطلاق في التجارب لمدة 6 أشهر وبالنسبة لمحطة التطهير SE4 نابل يكون ذلك بعد فضّ الإشكال القائم مع المقاول ووجود حل لاستكمال إنجاز الجزء المتعلق بخط التصفية الخاص بمعالجة الغازات وتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية
- تقدّمت أشغال انجاز محطة التطهير بنفطة 65 % وتوسعة وتهذيب 10 محطات ضخ بسوسة نسبة 85 % وتوسعة وتهذيب 12 محطة ضخ بالمنستير نسبة 90 %
- انتهت الدراسات التنفيذية لتوسيع وتهذيب محطة التطهير صيادة وشبكة تحويل المياه المستعملة ومصرف بحري
- تمّ إعداد ملف طلب العروض لتحويل شبكة المياه من القلعة الصغيرة نحو سوسة حمدون (عدم توفر التمويلات اللاّزمة) وبصدد البحث عن التمويلات لإنجاز محطة التطهير بالقصرين.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- تسجيل عجز مالي في استكمال تمويل عدد من مكوّنات المشروع خاصّة فيما يتعلّق بإنجاز أشغال تهذيب وتوسيع محطة التطهير بالقصرين بكلفة حوالي 60 م.د وشبكة تحويل المياه من القلعة الصغيرة نحو سوسة حمدون.

- **المقترحات:**

- دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى تحديد حاجيات التمويل مبوّبة حسب العناصر (العناصر التي في طور الأشغال أو في طور إسناد الصفقة وفي طور الدراسات أو طلب العروض جاهز) وتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط للبحث عن التمويلات الضرورية لإنجاز بقية عناصر المشروع.
- دعوة مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى البحث عن التمويلات الضرورية لإتمام إنجاز بقية عناصر المشروع، أخذا في الاعتبار إعادة توظيف التّمويلات المخصّصة لمشاريع لم تنطلق أو لم يتم تجاوز إشكالياتها.

- **المتابعة:**

- تمّ بتاريخ 04 أفريل 2024 توجيه طلب الى وزارة الاقتصاد والتخطيط للبحث عن تمويل خارجي مجمّع مع مشروع القطب التكنولوجي بالمنستير ومحطة مدينة السند بقيمة جملية تبلغ حوالي 80 مليون أورو.

******

7. برنامج توسيع وتهذيب منشآت التطهير بالمدن المتبناة لـ 10 ولايات (بنزرت وزغوان وباجة وسليانة والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقبلي):

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**

يحتوي المشروع على:

- تهذيب وتوسيع 5 محطات تطهير (باجة ومجاز الباب وجندوبة وطبرقة وسليانة)؛
- مدّ وتهذيب حوالي 662,4 كلم من القنوات بالولايات المعنية بالمشروع؛
- بناء وتهذيب 43 محطة ضخ؛
- اقتناء معدات صيانة واستغلال شبكات التطهير.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- تسجيل ارتفاع في الكلفة المحينة للبرنامج مقارنة بالكلفة الأوّلية، حيث تمّ ضبط قسط أوّلي في حدود التمويلات المتوفرة وإرجاء إنجاز القسط التكميلي إلى حين توفّر التمويلات.

- **المقترحات:**

- دعوة الديوان الوطني للتطهير الى تقديم طلب الى وزارة الاقتصاد والتخطيط حول التمديد في آجال القرض مصحوب بالوثائق اللازمة حول تقدّم إنجاز مكوّنات المشروع وتوظيف التمويلات المخصصة له.
- يقترح إيلاء الأولوية في إيجاد التمويلات اللازمة حوالي 50 مليون دينار لإنجاز محطة التطهير بولاية باجة وذلك نظرا للضرورة الملحة والعاجلة لهذا المشروع حيث تبيّن وأن سكب المياه يتم حاليا بالسدّ الذي يوفّر مياه الشرب، علما وأن هذه المياه المسكوبة تحمل المياه المتأتية من مصنع السكر ومصنع الخميرة وما تمثله هذه المياه من مخاطر مما يستدعي الاستعجال في انجازه في أقرب الآجال.

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيدة سناء عزعوزي، مكلّفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- الإشارة إلى توفر التمويل لإنجاز هذا المشروع، حيث بلغت نسبة السحوبات 38%، مع التأكيد على أنّ الاعتمادات المرصودة لا تكفي لإنجاز محطة التطهير بباجة اعتبارا لارتفاع الكلفة.

- **السيد إدريس منجة، مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- يقترح إيلاء الأولوية في إنجاز محطة التطهير بولاية باجة، وذلك نظرا للضرورة الملحة والعاجلة لهذا المشروع، حيث تبيّن خلال دراسة الملف أن سكب المياه يتم حاليا بالسدّ الذي يوفّر مياه الشرب، وما تمثله هذه المياه من مخاطر على صحّة المواطن، مما يستدعي الاستعجال في إنجازه في أقرب الآجال، علما أنّ اللجنة الفنية برئاسة الحكومة، أوصت بدعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط بضرورة الإسراع بعقد جلسة عمل مع الديوان الوطني للتطهير لتحديد الأولويات وإعادة توظيف التمويلات الخارجية المرصودة لمشاريع معطّلة ولم يتمّ الانطلاق في إنجازها لفائدة مشاريع أخرى، وذلك في إطار تنفيذ منشور السيد رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024.

****

8. مشروع تطهير مدينتي تاكلسة وتيبار:

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**

يحتوي المشروع على:

- إنجاز محطتي تطهير بكل من مدينتي تاكلسة (ولاية نابل) وتيبار (ولاية باجة)
- تدعيم شبكات التطهير وإنجاز منظومات لتحويل المياه المستعملة والمطهرة، من خلال
  - ✓ مدّ حوالي 46 كلم من القنوات وإنجاز 7 محطات ضخ جديدة
  - ✓ ربط حوالي 3100 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير

- **الإنجازات الرئيسيّة:**

- **بالنسبة لمدينة تاكلسة:** فترة الإنجاز مبرمجة بين سنوات2023-2025، حيث انطلقت الأشغال بداية من شهر جانفي 2023 وبلغت نسبة تقدّمها حاليا 80 %

- **بالنسبة لمدينة تيبار:**
  - ✓ فترة الإنجاز مبرمجة بين سنوات 2022-2025،
  - ✓ انطلقت الأشغال بداية شهر جوان 2022 وبلغت نسبة تقدّمها 100% ويبقى تشغيل المحطة مرتبطا بجلب المياه المستعملة المتأتية من شبكة تطهير المدينة والتي هي في طور الإنجاز: 35 % المبرمج إنجازها بين سنوات 2024-2025.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- تجاوز الكلفة الجملية المحيّنة للمشروع الاعتمادات المرصودة للديوان بحوالي 9.3 م.د.

- **المقترحات:**

- دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى توجيه مكتوب إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنسيق مع الجانب الإيطالي في إمكانية تمويل باقي مكونات المشروع ضمن نفس البرنامج (رسكلة الديون الإيطالية تجاه تونس)، خاصّة مع توفّر فواضل اعتمادات غير مستعملة كانت مخصصة لفائدة مشاريع وزارة الصحة.

- **المتابعة:**

- تمّ بتاريخ 26 مارس 2024 توجيه مكتوب في الغرض الى وزارة الاقتصاد والتخطيط قصد العمل على توفير الاعتمادات الإضافية المطلوبة والمقدرة بـ 9.3 م.د وتمّ التعهّد بتحويل فواضل الاعتمادات الغير مستعملة من نفس البرنامج والتي كانت مخصّصة لفائدة مشاريع وزارة الصحة ولم يتمّ صرفها لإتمام تمويل المشروع.

****

9. برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر المتوسط «DEPOMED»:

- **عناصر المشروع:**

- يهمّ هذا البرنامج ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والقيروان والمهدية والمنستير وقابس ومدنين وتطاوين وتوزر، ويحتوي على:

  ✓ تهذيب حوالي 200 كلم من القنوات و22 محطّة ضخّ

  ✓ توسيع الشبكة بمدّ حوالي 165 كلم من القنوات وتمكين حوالي 10.000 مسكن من الربط بالشبكة العمومية للتطهير وبناء 10 محطات ضخ جديدة

  ✓ تأهيل 4 محطات تطهير: جنوب مليان وسوسة الشمالية (سوسة حمدون 2) والجديدة وقليبية

  ✓ تدعيم قدرات الديوان الوطني للتطهير

- **الإنجازات الرئيسية:**

- **تأهيل محطّات التّطهير:**

- **جنوب مليان:** بلغت مرحلة الانجاز نسبة 45%

- **سوسة الشمالية/سوسة حمدون 2:** تم إمضاء الصفقة والانطلاق بتاريخ 09 جويلية 2024 (في مرحلة إعداد الأمثلة التنفيذية والدراسات الفنية) والأشغال مبرمجة خلال الفترة (2024-2027)؛

- **الجديدة:** تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض من طرف الممول، إمضاء الصفقة مشروط بتوفير التمويلات التكميلية اللازمة للمشروع (20 مليون أورو) - الأشغال مبرمجة خلال الفترة 2025-2028؛
- **قليبية:** في طور تنقيح ملف طلب العروض من طرف مكتب الدّراسات المكلّف طبقا لملاحظات الدّيوان.

- **تهذيب وتوسيع شبكات التطهير:**

- انتهت أشغال توسيع الشبكة بولاية تطاوين وأشغال توسيع وتهذيب الشبكة بولاية نابل وتهذيب الشبكة بولاية مدنين وقابس وبمناطق جبل الجلود وسكّرة وبالساحلين وحي سيدي عبد الحميد بقصيبة الشطّ وبعض الأنهج بمدينة منزل نور والمجمع الرّئيسي بالطريق الوطنية عدد 2 بمدينة القيروان وأشغال توسيع وتهذيب الشبكة بولاية نابل وأشغال تطهير حي رؤوس الحرائق بالمنيهلة ونهج ابن ناجي بسكرة وحي شعبة الصندوق بسوسة وأشغال تدعيم الشبكة بمدينة مساكن ومواصلة أشغال مدّ الشّبكة الرّئيسية برواد (نسبة التقدّم: 98%) وتدعيم الشبكة بمنطقة حروش بقمرت (100%) وبمدينة القلعة الصغرى (100%) وتهذيب الشبكة بولاية توزر (98%)، بينما تتواصل أشغال تهذيب الشّبكة بمدن طبلبة والبقالطة ومكنين من ولاية المنستير وبلوغ نسبة 100 % بمدينة زرمدين.

- **التدعيم المؤسساتي:**

- تمّ الانتهاء من بعض العناصر (اقتناء تجهيزات إعلامية، مُعدّات قيس) ويتواصل إنجاز العناصر المتبقية.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- تمّ تسجيل ارتفاع في الكلفة المحيّنة للبرنامج مقارنة بالكلفة الأوّلية، مما تسبب في عجز في التمويلات يقدّر بـ 17 مليون أورو
- تأجيل إنجاز بعض عناصر المشروع (أشغال توسيع الشبكة بكلفة 40,2 مليون أورو) إلى حين توفّر التمويلات.

- **المقترحات:**

- دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى إعداد جدول للتقدم المادي والمالي لكافة مكونات المشروع وتوجيه مكتوب إلى وزرة الاقتصاد والتخطيط للبحث عن التمويلات الضرورية لإتمام إنجاز بقية عناصره
- دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى البحث عن تمويلات خارجية إضافية لاستكمال إنجاز بقية عناصر المشروع مع النظر في إعادة توظيف تمويلات المشاريع التي لم تتم معالجة إشكالياتها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة له

- **المتابعة:**

- تمّ في مرحلة أولى توجيه طلب تمويل تكميلي للبرنامج إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 02 ماي 2024 بقيمة 60 مليون أورو.
- تمّ في مرحلة ثانية توجيه طلب تمويل تكميلي للبرنامج إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 27 ديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون أورو لإنجاز محطة التطهير المشتركة بالجديدة وسيدي ثابت وشبكات التطهير التابعة لها.

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية:**

- الإشارة إلى أنّ هذا المشروع مموّل بقرضين من قبل البنك الأوروبي للاستثمار ومن الاتحاد الأوروبي وتبلغ الكلفة المحينة للمشروع 668.7 مليون دينار وتساهم الدولة بـ 19% بعنوان الأداء على القيمة المضافة.

- تمّ في إطار ميزانية سنة 2025، ترسيم مبلغ 9.7 مليون دينار وتمّ توجيه طلب تمويل تكميلي بقيمة 20 مليون أورو لاستكمال إنجاز مكوّنات المشروع، علما أنه لم يتمّ في إطار مناقشة مشروع ميزانية سنة 2025 التطرّق لهذا التمويل الإضافي ولم يتمّ ترسيم أي اعتمادات بهذا الشأن.

- **السيد عبد المجيد بالطيب، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير:**

- الإشارة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)عبرت عن استعدادها لتمويل هذا المشروع شريطة توفير مبلغ الفارق الناقص، وبالتالي فالمطلوب إقرار الموافقة المبدئية على تكفل الدولة بتوفيره وموافاة الطرف الفرنسي بها، بما يُمكّن من الانطلاق في الإنجاز على مدة 24 شهرا، علما أنه لن يتمّ استهلاك الاعتمادات خلال سنة 2025.

- **السيدة سناء عزعوزي، مكلّفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط:**

- الإشارة إلى أنه جاري التنسيق مع مصالح وزارة المالية بخصوص التمويل التكميلي، مع العلم أن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) أبدت الموافقة المبدئية لتغطية التمويل المطلوب وسيتم توجيه طلب تمويل رسمي حال التوصل بموافقة وزارة المالية، علما أنّ المسار يتطلّب آجالا إضافية اعتبارا لإجراءات المصادقة التشريعية.

10. برنامج النجاعة في الطاقة:

يهدف البرنامج إلى تطوير طرق المعالجة الحاليّة وتأهيلها باستعمال التكنولوجيات الحديثة المقتصدة في الطاقة إضافة لاستعمال الطاقات المتجددة في استغلال المحطّات، وذلك في إطار العمل على تطبيق توصيات اتفاق باريس المتعلقة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة للحدّ من التغيرات المناخية.

- كلفة المشروع : 188 مليون دينار
- التمويل : البنك الالماني للتنمية (32 مليون أورو قرض)
- الآجال التعاقدية : 2019-2025
- نسبة السحب : 41 %

- **عناصر المشروع:**

يهمّ هذا البرنامج محطات التطهير قربة والكاف والفحص ومساكن والفرينة والقيروان 2 وتطاوين ويحتوي على:

- التأهيل الطاقي لمحطات التطهير بالقيروان والمنستير/الفرينة ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص
- إنجاز وحدات لإنتاج الطاقة الفوتوضوئية بمحطات التطهير القيروان والمنستير الفرينة.

- **الإنجازات الرئيسية:**

- تقدمت أشغال تهذيب محطتي التطهير بالقيروان والمنستير الفرينة بنسبة 27 %
- توسيع وتهذيب محطة التطهير بتطاوين: تقدمت الأشغال بنسبة 60 %
- توسيع وتهذيب محطة التطهير بمساكن: تقدمت الأشغال بنسبة 22%
- محطتي التطهير الكاف والفحص تم الإعلان عن طلب العروض غير مجد وبصدد الاعداد لنشر طلب عروض جديد بعد التمديد في آجال غلق القرض
- محطة التطهير قربة: تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض ولم يتم إمضاء الصفقة نظرا للتمويلات المحدودة وبالتالي فهي بصدد البحث عن التمويلات
- وحدات لإنتاج الطاقة الكهروضوئية بالقيروان (PV): تمّ إمضاء الصفقة بالنسبة للقيروان ولم يتلق الديوان أي عروض بالنسبة للمنستير/الفرينة وتمّ الإعلان عليه غير مجد، غير أنه بعد التمديد في آجال غلق القرض سيتمّ نشره من جديد.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- تسجيل عجز في استكمال بقية مكونات المشروع (محطة التطهير قربة) نظرا لارتفاع الكلفة الأوّلية المحدّدة لإنجاز المشروع

- **المقترحات:**

- دعوة الديوان الوطني للتطهير إلى إعداد جدول للتقدم المادي والمالي لكافة مكوّنات المشروع وتوجيه مكتوب الى وزرة الاقتصاد والتخطيط للبحث عن التمويلات الضرورية لإتمام انجاز بقية عناصره
- دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط الى البحث عن تمويلات خارجية إضافية لاستكمال إنجاز بقية عناصر المشروع مع النظر في إعادة توظيف تمويلات المشاريع التي لم تتم معالجة إشكالياتها بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة له.

- **المتابعة:**

- تمّ توجيه طلب تمويل في الغرض إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بتاريخ 24 ماي 2024.

****

11. مشروع دعم إعادة تهذيب محطة التطهير عدد 4 بنابل:

- **عناصر المشروع والإنجازات الرئيسية:**

يتمثل المشروع في إنجاز 3 خطوط تصفية أساسية، وهي:

✓ خطّ تصفية خاص بمعالجة المياه المستعملة
✓ خطّ تصفية خاص بمعالجة الحماة
✓ خطّ تصفية خاص بمعالجة الغازات وتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية

علما أنّه تمّ إسناد صفقة إعادة تهذيب محطة التطهير عدد4 بنابل إلى مجمع TEDAGUA/COBRA وتم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 28 ماي 2013.

- **الإشكاليات المتعلّقة بالمشروع:**

- تعطّل إنجاز المشروع بسبب الخلاف القائم بين مجمع TEDAGUA/COBRA والديوان الوطني للتطهير حول استكمال انجاز الجزء المتعلق بخط التصفية الخاص بمعالجة الغازات وتوليد الطاقة الكهربائية والحرارية بسبب رفض المقاول استئناف الاشغال المتمثلة في التجارب الوقتية والاستلام الوقتي المرتبطة بالحصول على جملة من التراخيص بما في ذلك ترخيص فتح واستغلال المؤسسة المرتبة من الصنف الثاني(قائمة المؤسسات الخطرة او المخلة بالصحة او المزعجة) من طرف مصالح ادارة السلامة بوزارة الصناعة والذي تم منحه لمدة 6 أشهر بتاريخ 26 جويلية 2023.

- بالرغم من الحصول على التراخيص الوقتية إلاّ أنّ مجمع TEDAGUA/COBRA رفض استئناف الأشغال وطالب بفسخ الصفقة وتمكينه من مستحقاته المقدرة بـ 6 م.د، فتم اللجوء إلى اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى التي عقدت عدة جلسات بحضور الطرفين لإيجاد حلّ وإبرام اتفاق في الغرض إلاّ أنّ المجمع أبدى اقتراحاته وتم استدعاؤه من قبل الديوان في جلسة أولى لم يحضرها ثم حضر في جلسة ثانية بتاريخ 6 مارس 2024 وتم إمهال المجمع أجل أسبوعين للرد على موقف الديوان بخصوص النقاط المثارة إلّا أنّ المجمع تمسك بموقفه الأول الذي يتضمن نقاط لا يمكن للديوان قبولها. لذلك اقترحت لجنة فضّ النزاعات بالحسنى عرض الموضوع على أنظار اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية طبقا لمكتوبها الوارد في الغرض بتاريخ 24 ماي 2024.

- **المقترحات:**

- دعوة ممثّل وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير للدخول في مفاوضات مع مجمع TEDAGUA/COBRA لفضّ الاشكال وبرمجة إعادة استئناف الأشغال، بما يضمن دخول المشروع حيز الاستغلال.
- دعوة الديوان الوطني للتطهير الى موافاة رئاسة الحكومة بكافة المعطيات المتعلقة بالمشروع المذكور، وخاصة منها الوثائق الضرورية، بما في ذلك عقد الاتفاق مع مجمع الشركات المتعاقد معه ونتائج المفاوضات التي تم التوصل إليها وتقديرات الكلفة المتبقية لإتمام إنجاز المشروع.
- دعوة ممثل إدارة السّلامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى النظر في اختصار الآجال وتخفيف الإجراءات فيما يخص منح التراخيص المستوجبة لإتمام إنجاز هذا المشروع وإعطائه الأهمية القصوى في المتابعة.
- دعوة ممثل وزارة البيئة إلى عقد جلسات متابعة دورية لمعالجة بقية الإشكاليات المتعلقة بإنجاز 4 محطات تطهير مشابهة (بكل من قفصة وسوسة ونابل والمهدية) وذلك بحضور كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلين عن إدارة السلامة بوزارة الصناعة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والديوان الوطني للتطهير وموافاة اللجنة الفنية بنتائج هذه الجلسات.

****

12. مشروع محطّة تطهير تونس الغربيّة "العطار":

- **تقديم المشروع:**

- يندرج مشروع إنجاز محطة التطهير "العطار" ضمن مشروع تطهير تونس الغربية الممول جزئيا من طرف البنك العالمي للإنشاء والتعمير BIRD بكلفة جملية تقدر بـ 130 م.د.

- يحتوي المشروع على إنجاز أشغال الهندسة المدنية وتوفير وتركيب تجهيزات كهربائية وإلكتروميكانيكية لمحطة التطهير بكلفة جملية تقدر بـ 44 م.د، حيث أبرم الديوان الوطني للتطهير صفقة مصادق عليها بتاريخ 26 جويلية 2007 مع المجمع الإيطالي التونسي EMIT/GTM لبناء وتجهيز المحطة وحددت مدة إنجاز المشروع بـ 30 شهرا (24 شهرا لإنجاز الأشغال و6 أشهر للتجربة والاستغلال) وتمّ الشّروع في إنجاز الأشغال انطلاقا من تاريخ 07 ديسمبر 2007.

مكوّنات المحطة: تتضمّن محطة التطهير المنشآت التالية:

✓ المعالجة الأولية (Prétraitement) للتخلص من الفضلات الصلبة والأتربة والزيوت.
✓ أحواض الترسيب الأولي (Décanteurs primaires)،
✓ أحواض التهوية (bassins d'aération)،
✓ أحواض الترسيب الثانوي (Décanteurs secondaires)،
✓ وحدات لتخمير الحمأة (Digesteurs)،
✓ وحدات ميكانيكية لتجفيف الحمأة.

وتتمثّل خصوصيات المحطّة في:

✓ طاقة الاستيعاب: 60.000 متر مكعب في اليوم.

✓ طريقة المعالجة: المعالجة البيولوجية (تكثيف متوسط).

✓ طاقة المعالجة البيولوجية :30.000 كغ DBO5 في اليوم.

✓ التهوية بنظام الفقاقيع الدقيقة (fines bulles) والتي تمكن من اقتصاد 25 % في الاستهلاك الطاقي.

✓ تثمين الحمأة لإنتاج الغاز الحيوي وتحويله إلى طاقة حرارية تستعمل لتسخين منشآت هضم الحمأة (digesteurs).

- تعطّل استكمال إنجاز المشروع الّذي تمّ إبرام عقد صفقة لإنجازه مع المجمع الإيطالي التونسي EMIT/GTM منذ سنة 2007 بسبب التّأخير في إنجاز الأشغال، حيث قام الدّيوان الوطني للتّطهير بتطبيق عقوبة التأخير لاعتبارا أن الآجال التعاقدية تنتهي بتاريخ 06 اكتوبر 2010،

حيث قام المجمع صاحب الصفقة بالاعتراض على قرار العقوبة وإحالة ملف خلاف إلى الموفق المنصوص عليه بالصفقة (Le Conciliateur) والّذي أقرّ أنّ 06 أكتوبر 2010 هو التاريخ التعاقدي لانتهاء الآجال.

- وإثر ذلك قامت شركة EMIT العضو الإيطالي المكون للمجمع بنشر قضية لدى هيئة التحكيم الدولي لغرفة التجارة الدولية وتم إيقاف جميع الاشغال من قبل المجمع EMIT/GTM منذ مارس 2012 بالرغم من تقدمها بنسبة 80 % حيث صدر القرار التّحكيمي بتاريخ 22 نوفمبر 2013، والّذي أقرّ خاصّة:

✓ الحكم بالتمديد في آجال تنفيذ الصفقة من 2010/08/26 الى حدود 12 ديسمبر 2013،

✓ الحكم بإلزام الديوان بإرجاع خطايا التأخير لفائدة EMIT،

✓ الحكم لفائدة EMIT بتعويضها عن جزء من الخسائر المادية التي طالبت بها،

✓ عدم اعتبار شركة EMIT متضامنة مع GTM، في الأضرار الحاصلة نتيجة توقف الأشغال،

✓ عدم اعتبار جميع الطلبات المادية لشركة GTM،

✓ الحكم لفائدة الديوان باستحقاقه لمبلغ الضمان البنكي،

✓ تحمل كلّ طرف للنفقات التي دفعها بعنوان إجراءات التحكيم.

- وتطبيقا للقرار التحكيمي، تم خلاص مستحقات شركة EMIT بتاريخ 03 نوفمبر 2014 من قبل الديوان الوطني للتطهير.
- كما تمّ تكليف مناولين لإنجاز أشغال الهندسة المدنية عوضا عن شركة GTM العضو التونسي للمجمع المكلف بإنجازها والتي تمر بوضعية صعبة (في طور التصفية القضائية) وبالتالي غير قادرة على إنجاز الأشغال ولإنجاز جزء من التّجهيزات نظرا لعدم قدرة شركة EMIT على استكمال الأشغال وتمّ إبرام ملاحق للغرض لإدراج شركتي المناولة.

وتبعا لذلك تمّ استئناف الأشغال والانتهاء من أشغال الخط المائي وقبولها موفّى سنة 2015.

✓ أما فيما يتعلق ببقية الأشغال وخاصة تلك المتعلقة بمنشآت هضم الحمأة فقد شهدت نسقا ضعيفا أثناء تنفيذها إلى أن تمّ معاينة توقّفها، وهو ما يمثّل إخلال ببنود الصّفقة إلى جانب التّأخير الكبير في استكمال الأشغال، فقد قام الدّيوان بفسخ الصّفقة على كاهل المجمع بتاريخ فيفري 2021.

✓ عدم دخول وحدات التجفيف الميكانيكي (Filtre presse) حيز الاشتغال نظرا لطول فترة توقّفها خلال فترة توقّف الأشغال.

✓ على إثر فسخ الصفقة ولاستكمال المكونات الخاصة بمنشآت هضم الحمأة، قام الديوان الوطني للتطهير بالبحث عن التمويلات اللازمة وتم اقتراح ادراج استكمال هذه الأشغال ضمن مشروع تحويل المياه المستعملة المعالجة من مناطق الإنتاج بكل من محطات التطهير بتونس الكبرى (محطة العطار ومحطة جنوب مليان) وصفاقس (محطة صفاقس الجنوبية وعقارب) والنفيضة وكندار إلى مناطق الطّلب على المياه (الجهات الداخلية التي تشكو شُحّا في الموارد المائية) وقد أفضت الدّراسة الأوّليّة الّتي قامت بها وزارة الفلاحة لتحويل المياه لتحويل المياه المعالجة بمحطتي العطار وجنوب مليان لري 8500 هكتار من الأراضي الدولية بكل من ولايات بن عروس ومنوبة وزغوان بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 670 م.د منها حوالي 120 م.د لإعادة تأهيل محطة التطهير بالعطار وتجهيزها بالمعالجة الثلاثية لتحسين الجودة.

- **المقترحات:**

- دعوة الدّيوان الوطني للتّطهير إلى العمل على تشغيل وحدات التّجفيف الميكانيكي بعد تقرير تشخيص وضعيّتها من قبل خبير مختصّ من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال، واختيار المقاولة والتّنفيذ في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2025، بما يخوّل من تفكيك الوحدات المتنقّلة الّتي تمّ تركيبها بصفة وقتيّة منذ ثلاث سنوات واستغلالها في الأماكن ذات الحاجة.

- دعوة الدّيوان الوطني للتّطهير الى تقدير كلفة استكمال الاشغال بمحطّة التّطهير "العطار" والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتّخطيط بخصوص توفير هذه التمويلات سواء عن طريق إعادة توظيف اعتمادات مرصودة لمشاريع أخرى أو تمويلات جديدة وإتمام الاشغال المستوجبة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2025.

- دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والدّيوان الوطني للتّطهير إلى العمل على حوكمة مشروع تحويل المياه المعالجة من مناطق الإنتاج بكلّ من محطّات التّطهير بتونس الكبرى وموافاة اللّجنة بمخطط وبرنامج زمني مفصّل حول مدّة الاشغال والبرنامج الزمني لتنفيذها.

- دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إلى النظر في تكليف هيكل رقابي مختصّ يشرف على مراقبة السّلامة بخصوص استغلال المياه المعالجة (يكون مستقلّ عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وعن الدّيوان الوطني للتطهير).

*****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد إدريس منجة، مدير عام برئاسة الحكومة ورئيس اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية:**

- الإشارة إلى أنّه نظرا لتعطّل تشغيل وحدات التّجفيف الميكانيكي بمحطّة تطهير تونس الغربيّة "العطار" تولّت اللّجنة الفنية لتسريع المشاريع دعوة الدّيوان الوطني للتّطهير إلى العمل على تشغيل هذه الوحدات بعد تقرير تشخيص وضعيّتها من قبل خبير مختصّ في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2025، بما يمكّن من تفكيك الوحدات المتنقّلة الّتي تمّ تركيبها بصفة وقتيّة منذ ثلاث سنوات وإعادة استغلالها في الأماكن ذات الحاجة،
- كما تمّت دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري والدّيوان الوطني للتّطهير إلى العمل على حوكمة مشروع تحويل المياه المعالجة من مناطق الإنتاج بكلّ من محطّات التّطهير بتونس الكبرى وإعداد مخطط وبرنامج زمني مفصّل حول مدّة الاشغال والبرنامج الزمني لتنفيذها.

- **السيد عبد الحميد منجّة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:**

- تمّ بخصوص مشروع دعم إعادة محطّة تطهير تونس الغربيّة "العطار" تقديم مطلب تمويل بقيمة 225 مليون أورو إلى الصندوق الإيطالي للمناخ ويتمّ التباحث بهذا الخصوص مع هذا الصندوق في إطار تمويل بيئي مائة بالمائة.

- **السيد عبد المجيد بالطيب، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير:**

- التأكيد على أنه تمّ رصد 20 مليون دينار لفائدة مشروعي محطّة تطهير تونس الغربيّة "العطار" ودار شعبان الفهري في إطار إعادة توظيف الاعتمادات، إضافة لتخصيص مبلغ 16 مليون دينار من الجانب الإيطالي لإنجاز محطة التطهير العطار علما أنّ اتفاقية التمويل لم تمض بعد.
- الإشارة إلى ضرورة رصد التمويلات الضرورية بكلفة 500 ألف دينار لتمكين ديوان الأراضي الدولية من تركيز التجهيزات اللازمة لتخزين المياه المعالجة.
- الإشارة إلى أن البنك الدولي عبّر عن رغبته في تمويل محطات التطهير بكل من الشرقية وصفاقس وسوسة.

13. مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بسوسة:

- نسبة التقدّم المالي لأقساط الهندسة المدنية : 16 مليون دينار
- نسبة التقدّم المالي لأقساط التجهيزات المحلية : 16,8 مليون دينار
- نسبة التقدّم المالي لأقساط التجهيزات الموردة : 35,8 مليون دينار.

▪ رزنامة إنجاز المشروع:

- تاريخ الإذن ببدء الأشغال : إذن المصلحة للانطلاق في الأشغال بتاريخ 19 ديسمبر 2017
- مدة الإنجاز : 18 شهرا باعتبار 3 أشهر تشغيل شبه صناعي.
- مدة الإنجاز الإضافية : 10 أشهر ابتداء من 20 فيفري 2024 (حسب الاتفاق بالتراضي الممضى من الطرفين)
- تاريخ المحتمل لانتهاء أشغال الهندسة المدنية : خلال شهر فيفري 2025
- مدة انزلاق أجال التنفيذ : من المحتمل 6 أشهر

▪ الحيثيات التي رافقت إنجاز المشروع:

- انطلق إنجاز المشروع منذ سنة 2018 في إطار صفقة تم عقدها سنة 2017، إلا أنه لم يتسنّ تسجيل تقدم فعلي في الإنجاز، حيث تم منذ البداية حصول خلاف مع صاحب الصفقة، الذي تقدم بعريضة إلى رئاسة الحكومة تم على إثرها إبرام اتفاق بتاريخ 29 جانفي 2019، ينص على تمديد الآجال التعاقدية بـ 8 أشهر بهدف التسريع في الإنجاز، غير أنه رفض في وقت لاحق الالتزام ببنود اتفاق 29 جانفي 2019، وطالب بإلغائه وتولّى صاحب الصفقة فيما بعد:

✓ رفع قضية تحكيمية بتاريخ 01 سبتمبر 2021، استنادا للفصل 15 من عقد الصفقة تم تعليقها فيما بعد من طرفه وذلك بعد عرض ملف الخلاف على أنظار رئاسة الحكومة، استنادا للفصل 14 من عقد الصفقة، وتمّ تعهيد اللّجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى بالملف في شهر فيفري 2022،

✓ أصدرت اللّجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى رأيها بخصوص الخلاف بتاريخ 07 أفريل 2023 و06 جوان 2023، غير أنّ المجمع رفض ما أقرّته اللّجنة خاصة فيما يتعلّق بضرورة التزامه الصريح بالاتفاق الحاصل سنة 2019،

✓ تمّ إعادة عرض الملف على أنظار رئاسة الحكومة حيث تمّ تقريب وجهات النظر والتوصّل الى اتّفاق تمّ إمضاؤه بتاريخ 26 جانفي 2024

✓ اعتبارا للتأخير في نسق الاشغال الذي تمّت ملاحظته طالبت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مجمع الشركات بتقديم جدول زمني مفصل لاستكمال الأشغال المتبقية، إلا أنه وبتاريخ 6 جانفي 2025 قدم هذا الأخير جدولا زمنيا أشار فيه إلى أن بداية تجربة المحطة والانطلاق في التشغيل شبه الصناعي سيكون خلال شهر جوان 2025 عوضا على شهر فيفري 2025 طبقا للاتّفاق.

- **تقدّم الإنجاز المادي للمشروع إلى حدود 20 جانفي 2025:**

- نسبة تقدّم الإنجاز المادي لأقساط الهندسة المدنية **83 %**
- نسبة تقدّم الإنجاز المادي لأقساط التجهيزات المحلية **64 %**
- نسبة تقدّم الإنجاز المادي لأقساط التجهيزات المورّدة **92 %**

- **تقدّم الإنجاز المالي للمشروع إلى حدود 20 جانفي 2025:**

- نسبة التقدّم المالي لأقساط الهندسة المدنية : 16 مليون دينار
- نسبة التقدّم المالي لأقساط التجهيزات المحلية : 16,8 مليون دينار
- نسبة التقدّم المالي لأقساط التجهيزات الموردة : 35,8 مليون دينار

- **الإشكاليات:**

بالرغم من إيفاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكامل تعهداتها المالية تجاه مجمع الشركات المكلف بإنجاز المحطة حيث بادرت بالتقليص في آجال خلاص الفواتير المقدمة وقامت بصرف التّسبقة على المعدات المستوردة المحلية والمقدرة بـ 4,8 م.د، حتى يتمكّن مجمع الشركات من توفير السّيولة اللازمة واستكمال المشروع، إلا أنّ الوضعية المالية الصعبة للمجمع وخاصة العضو التونسي EPPM لا تزال تمثل عائقا أمام إمكانية الرفع من نسق الإنجاز وتسبّبت في نشوب العديد من الخلافات وتوقف شركات المناولة عن الإنجاز على غرار شركة أفريقيا للأشغال Afrique Travaux وشركة الهياكل المعدنية SICOMET والمزوّد التونسي-CTRA PCM وهو ما أدّى الى انزلاق الآجال.

- **المقترحات:**

تقترح مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بناء على ما تمّ ملاحظته وعلى طلب مجمع الشركات المكلّفة بإنجاز المشروع وحتى يتسنّى استكمال المشروع في أفضل الآجال التدخّل لدى:

✓ مصالح البنك المركزي لاستصدار التّراخيص اللاّزمة لتصدير المبالغ المحدّدة من العملة الصعبة لخلاص المزودين الاجانب بصفة مسبقة

✓ مصالح البنك العربي لتونس للنّظر في إمكانية التّسريع في إجراءات خلاص المناولين،
✓ مصالح الديوانة للتّسريع في الإجراءات الديوانية لدخول المعدات المستوردة.

****

❖ **أبرز نقاط التداول:**

- **السيد عبد الحميد منجة، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:**

- التذكير بأبرز الإشكاليات التي تعترض هذا المشروع والمجهودات المبذولة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات التي تعترض شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ المشروع،
- الإشارة إلى أنه من المبرمج ربط المحطة بشبكة التطهير خلال شهر فيفري 2025.

- **السيد عزّالدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:**

- التأكيد على أنه في صورة محافظة شركة المقاولات على نفس إنجاز المشروع فإنه من المنتظر الانتهاء من الأشغال خلال شهر أفريل 2025.

****

وبعد مزيد التداول والنقاش، أقرّت لجنة المشاريع الكبرى ما يلي:

1. اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدّراسة الفنّية المتعلّقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولايات تونس الكبرى وفق المعايير الفنية والبيئية والاقتصادية والتّسريع في نسق إنجاز الدراسة الفنيّة لتحديد موقع ثان لتركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة خاصة بولايات أريانة ومنوبة وبنزرت وتأهيل موقع المصب الحالي ببرج شاكير من خلال برمجة تهيئته وتشجيره.

2. استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية قفصة.

3. تخصيص 19 هكتار لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس وضبط رزنامة مرحليّة لإتمام مختلف الإجراءات المستوجبة لإتمام إنجاز المشروع في أفضل الآجال.

4. استكمال الدّراسات المستوجبة لإنجاز مشروع وحدة تجميع وفرز ومعالجة النّفايات المنزليّة والمشابهة بجزيرة جربة في أسرع الآجال.

5. الإذن بالانطلاق في انجاز مشروع توسعة وتهيئة المصبّين البلديين بحوض مجردة بولايتي سليانة وباجة وتوفير التمويلات اللاّزمة للغرض.

6. الإذن بانطلاق الدّراسات المتعلّقة بإنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولاية القيروان وولايات السّاحل (المهدية والمنستير وسوسة).

- **بخصوص مشروع توسعة وتهيئة المصب البلدي بحوض وادي مجردة بولاية باجة:**

7. دعوة الوزارات المعنية للتسريع في إجراءات تغيير الصبغة وتخصيص العقار لفائدة وزارة الداخلية.

8. تكليف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بإعداد دراسة المؤثرات البيئية.

9. دعوة وزارة المالية لإيجاد التمويل اللازم للمشروع.

- **بخصوص مشروع التثمين الطاقي للغازات البيولوجية المستخرجة من النفايات المنزلية بالمصب المراقب " وادي لاية" من ولاية سوسة:**

10. الإذن بربط الوحدة النموذجية لتوليد الكهرباء بقدرة 50 كيلوواط / ساعة عبر استغلال الغازات البيولوجية الناتجة عن معالجة النفايات العضوية بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة بالشبكة الوطنيّة للكهرباء التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز بداية من شهر فيفري 2025.

11. تكوين فريق عمل يضمّ ممثلي الوزارات المعنية، يتولّى في أجل أسبوع إعداد مشروع أمر يضبط تعريفة اقتناء الإنتاج الطاقي الإضافي المتأتي من الكتلة الحيوية.

12. الحرص على الانتهاء من إتمام إنجاز كافّة مكونات مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت التي تمّ الانطلاق في إنجازها في إطار التمويل الخارجي المتاح، قبل موفّى ديسمبر 2026، والبحث عن التمويل اللازم لإنجاز بقية المكوّنات.

13. العمل على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز قطب تطهير للمياه المستعملة الصناعية والمنزلية بولاية المنستير.

14. إعادة توظيف الاعتمادات المخصّصة لإنجاز برنامج تطهير البلديّات الصغرى التي تعدّ أقلّ من 10 آلاف ساكن والموزعة على 19 ولاية، بما يمكّن من تعميم خدمات التطهير وتحسين ظروف عيش حوالي 200 ألف ساكن.

15. الانطلاق الفوري في إنجاز المشروع السّادس لتطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل.

16. انطلاق استغلال محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة- تلابت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025 ونشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني - القصور والقصرين وقربة وباجة.

17. التسريع في استكمال برنامج توسيع وتهذيب محطّات التطهير بكل من سيدي بوعلي وصيادة والوردانين والجم والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ونفطة وقرمبالية ومنزل بوزلفة والمحرس ونابل وقفصة وإنجاز 60 محطة ضخّ بولايات تونس وبن عروس وبنزرت وأريانة ونابل وقابس وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر.

18. إتمام أشغال مشروع محطتي تطهير تاكلسة وتيبار قبل موفّى السداسي الأول لسنة 2025، بما يُمكّن من ربط حوالي 3100 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير.

19. التسريع في إتمام إنجاز برنامج التأهيل الطاقي وإنجاز وحدات لإنتاج الطاقة الفوتوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص.

20. الإذن في الانطلاق في تشغيل محطة تاكلسة إلى حين تجهز ديوان الأراضي الدولية بالتجهيزات اللازمة لتخزين المياه المعالجة.

21. الإذن في عرض ملف مشروع دعم إعادة تهذيب محطة التطهير عدد 4 بنابل على اللجنة الفنية الوزارية، وفي صورة عدم التوصل إلى حلّ، يتمّ عرضه على لجنة المشاريع الكبرى على معنى أحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024.

22. دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنسيق مع الممولين وخاصة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لتوفير التمويل لفائدة إنجاز محطة التطهير بباجة.

23. استكمال كافة مكوّنات محطّة التطهير بتونس الغربية " العطار" بما يمكّن من دخول وحدات التجفيف الميكانيكي حيز الاستغلال في أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول لسنة 2025.

24. دعوة وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة والتجهيز والإسكان إلى عقد جلسة عمل مع المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة لاتخاذ تدابير عملية بخصوص المياه والمواد الملوثة التي تتسرّب في محيط المصانع ومغاسل الفسفاط الراجعة لهما بالنظر وبخصوص وضعية الفواضل على الطريق السياحية بتوزر والتنسيق مع السيد والي توزر في هذا الشأن.

وبذلك أنهت لجنة المشاريع الكبرى أعمالها ورفعت الجلسة.

رئيس الحكومة

كمال المدوري