الجمهورية التونسية
رئاســـة الحكـــومة
الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى

تونس في

لجنـــــة المشاريـــــع الكبـــــرى

تقرير الكتابة القارة

الموضـــوع: حول طلب إدراج مشروع منصة أسواق الإنتاج بالوسط ضمن قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة لأحكام الامر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى.

المرجـــــــع: مكتوب وزارة التجارة وتنمية الصادرات الوارد بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

- ـــــــ -

I. معطيات عامة حول المشروع:

– يندرج مشروع منصة أسواق الانتاج بالوسط في اطار تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلقة بتأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري.

– تمّ اقرار هذا المشروع خلال جلسة المجلس الوزاري المضيق المنعقدة بتاريخ 23 أوت 2012 لفائدة ولاية سيدي بوزيد تحت عنوان "احداث سوق إنتاج كبرى بسيدي بوزيد" .

– اثر التاكد من قابلية الانجاز الفني والمالي للمشروع تم التوجه سنة 2019 إلى احداث "منصة أسواق الانتاج بالوسط" التي تعتبر منصة شاملة للإنتاج والتجميع والتحويل والتكييف والتسويق للمنتوجات الفلاحية.

1– مكونات المشروع:

– يتكون مشروع "**منصة أسواق الإنتاج بالوسط**" وفق الدراسة المتعلّقة بمخطط تنفيذ الاستثمار الخاص بالمشروع من:

- سوق للمنتوجات الفلاحية: سوق للعرض وسوق للطلب.
- سوق للماشية.
- مركب للحوم الحمراء (مسلخ مندمج)
- قاعدة لوجستية.
- ادارة محطة خدمات مختلفة ومراكز حياتية.
- مركز دعم وتطوير: سينجز في مرحلة ثانية في اطار برنامج التوسعة (غير مشمول بكلفة الاستثمار الحالية).

2– موقع تركيز المشروع :

– سيتم تركيز المشروع **بمنطقة أم العظام من معتمدية سيدي بوزيد الغربية** على بعد 11 كلم من مركز الولاية.

– تتميز منطقة المشروع **بموقع استراتيجي** من حيث:

- المدى الجغرافي الذي يتوسط 4 ولايات (سيدي بوزيد، القصرين، قفصة، القيروان)،
- منطقة المشروع تبعد حوالي 25 كلم على مشروع الطريق السيارة "تونس جلمة"،
- تبعد 3 كلم على الطريق الوطنية عدد 3 (تونس – قفصة)،
- محاذية للطريق الجهوية عدد 83،
- تبعد 02 كلم عن مشروع الطريق السريعة الرابطة بين القصرين وصفاقس عبر سيدي بوزيد في إطار برنامج الأروقة الاقتصادية (RN13),
- منطقة المشروع محاذية للمنطقة الصناعية بأم العظام البالغة 50 هك،
- منطقة المشروع تبعد حوالي 130 كلم عن مطار وميناء صفاقس و100 كم عن مطار قفصة،
- منطقة المشروع تبعد حوالي180 كلم عن مطار النفيضة.

– سيتمّ إنجاز المشروع على مساحة جمليه تقدر بـ 70 هك:

- **20 هك** من المساحة الجملية مسواة وبها **شهادة ملكية** وتستوعب تقريبا حوالي **80%** من مكونات المشروع.
- **50 هك** سيتمّ استغلال جزء منها حوالي **10 هك** لإنجاز بقيّة مكوّنات المشروع (سوق الماشيّة). **40 هك** مخصص للتوسعة المستقبلية.

– تمّ انجاز كلّ الدراسات المرجعية الخاصة بالعقارات التي سينجز عليها المشروع وتمّ تغيير صبغتها الفلاحية.

3– **الكلفة التقديرية ومخطط التمويل:**

– تبلغ **الكلفة الجملية للاستثمار** الخاصة بالمشروع حوالي **116 مليون دينار** ويتمّ العمل على تغطية هذه الكلفة من خلال الترفيع من مساهمات المساهمين الحاليين برأس مال شركة "أسواق الانتاج بالوسط" ومن خلال مساهمات محلية وأجنبية جديدة وهبات.

– بلغت نسبة التقدّم في مخطط التمويل الخاص بالمشروع **23%** من كلفة الاستثمار، مع وجود نوايا استثمار أخرى تعمل وزارة الاشراف على تكريسها من خلال التنسيق مع رئاسة الجمهورية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية و التونسيين بالخارج و كل الجهات المتداخلة في المشروع .

– تحصّلت شركة "أسواق الانتاج بالوسط" على هبة في إطار التعاون الايطالي مخصّصة فقط لإنجاز

الدراسات والمساندة الفنية إلى جانب العمل على تجسيم بعض نوايا التمويل المتعلقة بمساهمة الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وصندوق قطر للتنمية أو الصندوق العربي للنماء الاقتصادي و الاجتماعي.

4- رزنامة إعداد و تنفيذ المشروع:

- سيتمّ تنفيذ المشروع على مدى 4 سنوات و**يتوقّع أن تكون بداية الإنجاز سنة 2025.**
- في انتظار استكمال مخطط التمويل وتفاديا لمزيد التأخير في الشروع في الانجاز وما قد يترتب عنه من مخاطر تتعلق بآرتفاع كلفة التنفيذ، تقرّر **اعتماد المرحلية في التنفيذ** وفقا للرزنامة التالية:

المرحلة	الخطوات	الآجال المتوقعة
الترفيع في رأس مال الشركة دون احتساب مساهمة الهيئة	- **الحصول على الترخيص المستوجب من مصالح رئاسة الحكومة** للترفيع في رأس المال ثم الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة لتجسيد التعهدات والترفيع في رأس المال، - **تحرير الجزء الأول** من الترفيع في رأس المال للمساهمين الحاليين والمساهمات الجديدة،	• **بداية الثلاثي الأولى من سنة 2025,** • **قبل نهاية الثلاثي الأولى من سنة 2025**
مرحلة التحضير للشروع في الإنجاز	- تعيين مكتب المتابعة الفنية وقيادة المشروع للإشراف على الدراسات ومتابعة تنفيذ الأشغال إضافة الى تعيين مكاتب الخبرة الأخرى لتقديم الإحاطة الفنية للشركة في كل المسائل المالية والقانونية والجبائية، - تعيين مكتب المراقبة الفنية لمراقبة الأشغال، - اعلان طلب عروض لتعيين أصحاب الخدمات: شركة المقاولات التي ستتولى انجاز دراسة (مثال متناسق) وتهيئة موقع المشروع (اعتماد صيغة صفقة التصور والتنفيذ" مفتاح في اليد"),	• **بداية الثلاثي الأولى من سنة 2025,** • **بداية الثلاثي الثاني من سنة 2025,** • **بداية الثلاثي الثاني من سنة 2025,**
مرحلة الشروع في الإنجاز	- الانطلاق في اعداد دراسة مثال متناسق (Plan de Cohérence) لمنطقة المشروع ثم الشروع في أشغال التهيئة على مساحة 25 هك، والربط بالشبكات الخارجية. - في انتظار توفر التمويل اللازم لتنفيذ بقية مكونات المشروع،	• **بداية شهر جويلية2025 على أقصى تقدير،**
توفير بقيّة التمويل	- مواصلة تكثيف الجهود لاستكمال مخطّط التمويل مع الجهات التي أعربت عن نواياها بالمساهمة في تمويل المشروع او مع جهات اخرى بما يسمح بتنفيذ كل مكوّنات المشروع،	• قبل موفي سنة 2025 على أقصى تقدير

II. مقترح السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات:

تطبيقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد497 لسنة 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى **يقترح السيد وزير التجارة و تنمية الصادرات** إدراج مشروع منصة أسواق الإنتاج بالوسط صلب قائمة المشاريع الكبرى الخاضعة لأحكام الأمر المذكور وعرضه على لجنة المشاريع الكبرى بآعتباره مشروعا وطنيا استراتيجيا وذي أولوية نظرا لآندراجه ضمن سياسة

الدولة لتأهيل مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري ودعم الأمن الغذائي الوطني كما أنّه يعدّ مشروعا نموذجيا مهيكلا لفائدة ولايات الوسط و منصة مرتقبة للتصدير.

III. مقترح الهيكل العمومي"شركة أسواق الإنتاج بالوسط" بخصوص طريقة إبرام الصفقات المتعلقة بالمشروع في صورة الموافقة على صبغته كمشروع استراتيجي:

تفعيلا لمقتضيات قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 والمتعلّق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى **تقترح شركة "أسواق الإنتاج بالوسط"** اعتماد صيغة **التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أوّلي** لإبرام صفقات الدراسات والمساندة الفنية والأشغال الخاصة بتهيئة المشروع كالآتي:

- **بخصوص خدمات المساندة الفنيّة :**

- تعيين مكتب المتابعة الفنية وقيادة المشروع للإشراف على الدراسات ومتابعة تنفيذ أشغال بكلفة أوّليّة تقدر **بـ 1 مليون دينار**.
- تعيين مكتب المراقبة الفنية لمراقبة الأشغال بكلفة أوّليّة تقدربـ **500 ألف دينار** ،
- تعيين مكاتب الخبرة الأخرى لتقديم الإحاطة الفنية للشركة في كل المسائل المالية والقانونية والجبائية بكلفة أوّليّة تقدّر بـ 170 ألف دينار،

- **بخصوص الأشغال:**

- إعلان طلب عروض لتعيين شركة المقولات التي ستتولّى إنجاز دراسة وتهيئة موقع المشروع في صيغة " مفتاح في اليد" بكلفة أوّليّة تقدّر بـ13 مليون دينار ،
- الإعلان عن طلبات عروض أخرى عند توفر بقية التمويل.

IV. ملاحظات الكتابة القارة :

– يلاحظ أن شركة "أسواق الإنتاج بالوسط" أكدت ضمن تقريرها المرفق بمكتوب السيد وزير التجارة و تنمية الصادرات أنّ المشروع مازال يعاني من صعوبات في الحصول على التمويلات المطلوبة لآقتناء بقية العقارات الضرورية لتنفيذ كامل المشروع وكذلك لإنجاز مختلف مكوناته بالإضافة الى صعوبات ذات طابع إجرائي متعلقة بالتعقيدات الخاصة بعملية الحصول على التراخيص والمصادقات .

وفي هذا الصدد، تقدمت الشركة بمجموعة من المقترحات لحلّ هذه الاشكاليات تمت حوصلتها في الجدول التالي :

طبيعة الإشكالية	بيان الإشكالية	الحلول المستوجبة /المقترحة	القرار
عقاريّة :50هك الإضافية	▪ الشركة **غير قادرة على توفير ثمن العقار** بآعتبار: -أنّ لشركة لم تدخل بعد طور النشاط. - المؤشرات المالية للمشروع التي تتطلّب المزيد من الدعم. -عدم توفر برنامج توسعة في الوقت الراهن لبقية المساحة،	▪ **الفرضيّة الأولى: تخصيص 2.4 مليون دينار لفائدة المجلس الجهوي لاقتناء 20 هكتار** على غرار ما تمّ اعتماده في المرحلة الأولى وبذلك تصبح المساحة الجمليّة للمشروع **40** هكتار وهي مساحة كافية لإنجازه وتوسعته مستقبلا، وباعتبار أن الشركة لاتتوفّر حاليا على برنامج لتوسيع المشروع في المستقبل(برمجة ستغلال 10 هكتارات فقط من مساحة 50 هكتار). ▪ **الفرضيّة الثانية: تخصيص 6 مليون دينار لفائدة المجلس الجهوي** لاقتناء كامل المساحة المطلوبة **50** هكتار مع دعوة الشّركة إلى ضرورة ضبط برنامج في استغلال المساحة كاملة، وتمكّن هذه الفرضيّة من تفادي التّقليص في مساحة المشروع الّتي تمّ الإعلان عليها سابقا.	

طبيعة الإشكالية	بيان الإشكالية	الحلول المستوجبة /المقترحة
مالية	▪ تراجع **جهة أجنبيّة لعلى** مساهمتها في تمويل المشروع لعدم استكمال مخطط التمويل حسب الآجال المعتمدة وفقا لإجراءاتها الداخليّة، وباعتبار عدم الشروع في	▪ **تكثيف** المساعي لإيجاد مصادر تمويل بديلة مع دعم المشروع (خاصة هبات) **ومساهمة الدولة بالعقار.** ▪ **اعتماد شكل قانوني للشركة** يسمح بمرونة أكبر في التصرف ويشجع على مساهمة الخواص بما يسرّع في ستكمال مخطّط التمويل، ▪ **دعوة** وزارة الاقتصاد والتخطيط الى مزيد تكثيف الجهود نحو **إقرار مساهمة صندوق قطر للتّنمية** في المشروع

	التنفيذ. ▪ تسجيل صعوبات في استكمال مخطّط التمويل بتواصل وجود فجوة تمويلية في حـــــــدود **80 م.د**(هذه الفجوة تقريبية بآعتبار أنّ مساهمة صندوق الودائع والأمانات ترتفع وتنخفض حسب قيمة رأس المال:**20%**),	باعتبار: ✓ أنّ نسبة منها ستتضمّن هبة. ✓ أنّها ستكون مساهمة في المشروع من ناحية أخرى بما لا يترتّب عنه إثقال لكاهل ميزانيّة الدّولة ▪ **التفاوض** مع الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي نحو الحصول على موافقة نهائية للمساهمة في رأس مال الشركة في إطار الموارد المتاحة من القرض المبرم مع الصندوق أو البحث عن شريك أو مساهم آخر في انجاز المشروع، ▪ **الانطلاق** في تنفيذ المشروع وفق المرحليّة تفاديّا لمزيد التأخير وارتفاع تكلفة الاستثمار في صورة عدم تجسيم نوايا التمويل المذكورة في الآجال القريبة،

و بناء على ما سبق يطرح التساؤل بخصوص:

✓ مدى توفر مخطط مرحلي لانجاز المشروع من عدمه مدعم برزنامة تنفيذ لمختلف مكوناته و انّ تمّ عرض بعض هذه المكونات على لجنة المصادقة على المشاريع العمومية قصد الحصول على مصادقتها.

✓ إن سبق عرض المشروع على اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية قصد ايجاد الحلول اللازمة لتجاوز الاشكاليات المشار اليها أعلاه تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية.

– يلاحظ أنّ مقترح السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات المضمن بمكتوبه المؤرخ 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بإدراج مشروع "منصة أسواق الإنتاج بالوسط" ضمن قائمة **المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي** الخاضعة لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى.

و في هذا الصدد تمّ تأكيد الصبغة الاستراتيجية للمشروع من خلال إبراز أهميته الاقتصادية والاجتماعية و البيئية وذلك ببيان:

1- ملائمة المشروع مع مخطّطات التنميّة باعتباره سيؤسس لنقلة اقتصاديّة واجتماعيّة جديدة بولاية سيدي

بوزيد والولايات المجـــــاورة من خلال التحكّم في عدد من الإشكاليات والصعوبات التّي تعيق المسار التنموي بالجهة حيث يعتبر المشروع نموذجيّا ومهيكلا ومجدّدا وديناميكيّا، كما أنه يندرج في إطار رؤية تونس 2035.

2- مساهمة المشروع في في تنفيذ الأولويات الوطنيّة والإستجابة لمتطلبات النمو الإقتصادي والإجتماعي والتكنولوجي باعتباره يساعد على تحقيق أهداف متّصلة بـ:

- **التشغيل وتوفير موارد للدخل، حيث يسمح المشروع بـ:**
  - توفير أكثر من 1200 موطن شغل مباشر.
  - توفير أكثر من 1500 موطن شغل غير مباشر.
- **الاقتصاد الإجتماعي والتضامني، حيث سيساعد المشروع على :**
  - تحقيق الإستقرار الإجتماعي من خلال دعم الإقتصاد التضامني والإجتماعي.
  - الحدّ من التهميش وخلق فرص للإستثمار.
  - توفير مواطن رزق ومداخيل قارة للمرأة الريفية والشباب.
- **البيئة:** يعتبر المشروع ذا طابع ايكولوجي حيث سيتم الإعتماد على الطاقات المتجدّدة وتثمين المخلفات (نباتية وغيرها) ، كما سيسمح بـ:
  - الإنتاج بجودة وفق المعايير الدولية .
  - استرسال المنتجات الزراعية.
  - النهوض بكل محيط المشروع (Développement de tout l'Ecosystème).
- **بالتنمية المستدامة:** ***سيسمح المشروع***
  - تنظيم مختلف المتدخلين في هياكل مهنية.
  - المساهمة في تنظيم القطاع الفلاحي (الزراعي).
  - انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الخدمات.

– يلاحظ أنّ **شركة** "**أسواق الإنتاج بالوسط**" تقترح إبرام صفقات بصيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء قصد:

- ✓ تعيين مكتب المتابعة الفنية وقيادة المشروع للإشراف على الدراسات ومتابعة تنفيذ أشغال و مكتب المراقبة الفنية لمراقبة الأشغال ومكاتب الخبرة الأخرى لتقديم الإحاطة الفنية للشركة في كل المسائل المالية والقانونية والجبائية بكلفة أوّليّة .
- ✓ تعيين شركة المقاولات التي ستتوّلى إنجاز **دراســة وتهيئة موقع المشروع في صيغة** "**مفتاح في اليد**".

و في هذا الصدد ، تجدر الاشارة إلى:

- ✓ أن الملف المحال لا يتضمن أية معطيات بخصوص عرض مقترحات إبرام الصفقات المشار اليها أعلاه بصيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء على اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 .
- ✓ أنّ الملف لا يتضمن بطاقة وصفية خاصّة بمشروع **تهيئة "منصة أسواق الإنتاج بالوسط"**، تضبط خاصّة:

- الأهداف من المشروع.
- التقديرات المالية للمشروع وطريقة اعدادها.
- طريقة تمويل المشروع.
- الأشغال المطلوب إنجازها.
- التراخيص الإدارية اللازمة لإنجاز المشروع.
- الوضعية العقارية.
- التدابير المتخذة للتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالمشروع (وزارة التجهيز والاسكان ، المستلزميين العموميين .....).

V. مقترح الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى:

1. بخصوص مقترح إدراج مشروع "منصة أسواق الإنتاج بالوسط" ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي الخاضعة لأحكام الأمرعدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى :

نظرا للأهمية الوطنية التي يكتسيها مشروع "**منصة أسواق الإنتاج بالوسط**" وانعكاساته الإيجابية المتوقّعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على منطقة الوسط للبلاد التونسية من خلال الاستغلال الأمثل للمنتوجات الفلاحية والمساهمة في خلق مواطن شغل لأبناء الجهة وتحسين ظروف عيشهم،

وبآعتبار القيمة الإستثمارية العالية للمشروع المقدرة بـ116 مليون دينار،

يقترح على السيد رئيس الحكومة رئيس اللجنة العليا للمشاريع الكبرى المصادقة على ادراج مشروع "**منصة أسواق الإنتاج بالوسط**" ضمن قائمة المشاريع الكبرى الاستراتيجية للبلاد التونسية.

2. بخصوص مقترح "شركة أسواق الإنتاج بالوسط" إبرام الصفقات المتعلّقة بالمشروع بصيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء:

إنّ إبداء الرأي بخصوص الصيغة المقترحة لإبرام الصفقات المتعلّقة بتنفيذ هذه المرحلة من المشروع تقتضي دعوة الهيكل العمومي المعني إلى موافاة الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى بتقرير يبيّن من

خلاله أسباب اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض المباشر المسبوق بآنتقاء بالنسبة للصفقات المتعلّقة بخدمات المساندة الفنية وكذلك لصفقة أشغال التهيئة **دون غيرها من طرق الإبرام المنصوص عليها بالأمر عدد497 لسنة 2024** مع بيان الفوائد الثابتة من إعتماد هذه الصيغة من حيث كلفة الإنجاز وآجال وظروف التنفيذ.