"مشروع إنجاز وحدة تحلية المياه بالتناضح العكسي بمعمل الحامض الفسفوري بقابس بطاقة إنتاج 2×43 متر مكعّب/ساعة"

الفهرس

I. معطيات عامة حول المشروع.

II. مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بخصوص صبغة المشروع.

III. الملاحظات.

I - معطيات عامة حول المشروع

يمكّن هذا المشروع من الحصول على مياه ذات جودة لإنجاز مشروع تحويل وحدة إنتاج الحامض الكبريتي من الامتصاص الآحادي إلى الامتصاص المُضاعف مع استرجاع الحرارة الذّي يمكّن من تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكبريت والحصول على نوعية من البخار تساهم في زيادة العمر الافتراضي للعنفات والحدّ من استعمال المياه الجوفية كمياه صناعية والمحافظة على المائدة المائية.

- مكونات المشروع:

✓ الدراسات (كلفة تقديرية بحوالي 0,9 مليون دينار).

✓ الهندسة المدنية والشبكات المختلفة (كلفة تقديرية بحوالي 4,05 مليون دينار).

✓ اقتناء معدّات وحدة التناضح العكسي (كلفة تقديرية بحوالي 18,9 مليون دينار).

✓ الأنظمة والأجهزة الكهربائية (كلفة تقديرية بحوالي 1,8 مليون دينار).

✓ الهياكل المعدنية (كلفة تقديرية بحوالي 1,8 مليون دينار).

✓ قنوات الرّبط (كلفة تقديرية بحوالي 2,4 مليون دينار).

- الكلفة التقديرية الجملية : حوالي 30 مليون دينار.

I - معطيات عامة حول المشروع

- مخطط التمويل: 30 % تمويل ذاتي+ 70% تمويل خارجي (في انتظار التّوفير).
- الوضعية الحالية للإجراءات: تم استكمال إعداد كراسات الشروط. في انتظار إصدار طلب العروض.
- الوضعية العقارية للمشروع: معمل الحامض الفسفوري بقابس.
- مدة الإنجاز: 240 يومًا.
- الصيغة التعاقدية المقترحة لتنفيذ عناصر المشروع: التّفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي نظراً لآختيار صيغة المفتاح في اليد.
- الشّركات المعنية بتنفيذ هذا المشروع: مجمع متكوّن من شركة أجنبية مختصة في تصميم و إنجاز وحدات التّناضح العكسي مع مقاولين تونسيين مختصّين في أشغال التركيب أو شركات تنجز مشاريع بصيغة المفتاح في اليد (EPC).
- التحديات المتعلقة بإنجاز المشروع: عدم توفّر التمويلات وتقترح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم توفير التمويل أو الضّمانات اللازمة من طرف الدولة للحصول على قرض لإنجاز المشروع.

II- مقترح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بخصوص صبغة المشروع:

تضمّن المكتوب الوارد بتاريخ 20 فيفري 2025 اِقتراح إدراج هذا المشروع ضمن **قائمة المشاريع الإستراتيجية** طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المذكور وعرضه على لجنة المشاريع الكبرى بعد أن تمّ عرضه على اللجنة الفنية المكلفة بالوزارة بتاريخ 22 جانفي 2025.

III - مقترح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بخصوص طريقة إبرام الصفقة في صورة موافقة لجنة المشاريع الكبرى على صبغته كمشروع كبير استراتيجي

تفعيلا لمقتضيات الفصل 6 من الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 والمتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى **تقترح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم اعتماد صيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي.** وقد برّرت الوزارة توجّهها نحو اعتماد هذه الطريقة باختيار صيغة المفتاح في اليد.

VI -الملاحظات

- الجذاذة الفنية لم تتضمن مقترحات بخصوص مصدر التمويل الخارجي وكذلك معطيات حول القدرة الفعلية للمجمع الكيميائي التونسي لتمويل نسبة 30 % من قيمة المشروع.
- الملف الوارد لم يتضمّن معطيات حول الدراسات المتّصلة بهذا المشروع (طبيعتها-كلفتها-مُخرجاتها) وإن تمّ إنجازها من عدمه.
- لم يتمّ توضيح وبيان الترابط الفني لهذا المشروع مع بقية المشاريع المبرمجة بمعمل الحامض الفسفوري ومعمل الداب بقابس والأولوية التي تقتضيها الوظيفية الفنية.
- اعتماد طريقة الاستشارة عوضا عن التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي من شأنه أن يمكّن من الاختيار من بين متعاملين اقتصاديين تتوفر فيهم الضمانات المهنية والمالية لحسن إنجاز المشروع وكذلك توضيحات بخصوص القيام باقتناءات مماثلة من عدمه في السابق من قبل المجمع الكيميائي التونسي.

V -مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى:

1. بخصوص مقترح وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة الوارد بتاريخ 20 فيفري 2025 المتعلّق بإدراج مشروع إنجاز وحدة تحلية المياه بالتناضح العكسي بمعمل الحامض الفسفوري بقابس ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الإستراتيجي الخاضعة لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والاجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى :

تبعا لما تمّ تأكيده من قبل الوزارة من أهمية المشروع باعتباره يمكّن من الحصول على مياه ذات جودة لإنجاز مشروع تحويل وحدة إنتاج الحامض الكبريتي من الامتصاص الآحادي إلى الامتصاص المُضاعف مع استرجاع الحرارة الذّي يمكّن من تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكبريت والحصول على نوعية من البخار تساهم في زيادة العمر الافتراضي للعنفات والحدّ من استعمال المياه الجوفية كمياه صناعية والمحافظة على المائدة المائية،

يقترح على اللجنة العليا للمشاريع الكبرى المصادقة على إدراج هذا المشروع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد التونسية.

V -مقترح الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى:

2.بخصوص مقترح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول طريقة إبرام الصفقة المتعلقة بالمشروع:

إنّ اعتماد صيغة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولى المبرّر بالصبغة الفنية الخصوصية للمشروع لا يتعارض مع ما تمّ إقراره من صيغ شراء ضمن الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى والتّي ترمي بالأساس إلى ضمان سرعة ونجاعة إنجاز المشاريع العمومية الكبرى، إلا أنّ الموافقة على هذا المقترح تتطلب:

- مقارنة أو محاكاة (Simulation) لطريقة التفاوض المباشر المسبوق بانتقاء أولي وطريقة الاستشارة على مستوى كلفة الإنجاز وآجال الإعداد والإبرام وذلك في غياب معطيات حول إنجاز مشاريع مماثلة في السابق ومخطط زمني تقديري لآجال الإعداد والإبرام.
- بيان المعطيات التي تم على أساسها تحديد التقديرات المالية للصفقة وآجال الإنجاز ومدى وجود دراسة أولية تم على أساسها تحديد هذه العناصر.
- مزيد توضيح العلاقة السببية بين طريقة إبرام الصفقة (التفاوض المباشر) وصيغة إنجاز المشروع (مفتاح في اليد).